

宝内刊字 016 号

# 发 改 信 息

(重点项目专刊第 5 期)

总第 304 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 6 月 23 日

## 全市 1-5 月份重点项目建设进展情况

进入 5 月份，全市各级各部门继续坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，积极行动，齐心协力，强化措施，夯实责任，破解难题，大力推进重点项目建设工作，持续做好新建项目抓开工，续建项目促进度，全市重点项目建设进展顺利。至 5 月底完成投资 494.83 亿元，完成率 44.37%，开工项目 252 个，开工率 81.55%。其中续建项目 267 个，年度计划投资 715.17 亿元，完成投资 346.06 亿元，完成率 48.39%；新建项目 309 个，年度计划投资 399.96 亿元，完成投资 148.77 亿元，完成率 37.20%。

### 一、市级重点项目

工业项目年度计划投资 326.42 亿元，至 5 月底完成投资

酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目、互联网产业园大数据中心项目、高合金连续管及螺旋焊管智能化改造、铁塔厂物资工贸及三项计划改造项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、中科网络科技研发基地建设项目，高新区钛及钛合金军民融合产业园、陆港智能装备产业园、宝鸡科技新城钛及新材料产业园（一期）、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、高档(智能)数控机床产业化项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高端装备用钛及钛合金制品全产业链项目、高压开关及新能源产业生产基地、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、宝钛集团钛材生产线提升改造项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目、宝鸡综合保税区口岸作业区项目。

**农业项目**年度计划投资 58.01 亿元，至 5 月底完成投资 38.26 亿元，占年度计划的 65.95%。其中：**彪角可食用中药材特色产业园等 55 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 3 个**，具体是：太白县贝母产业园项目，麟游县标准化生猪养殖基地建设项目，市农业局高标准农田建设项目。

**文化旅游项目**年度计划投资 73.34 亿元，至 5 月底完成投资 29.12 亿元，占年度计划的 39.71%。其中：**藏龙山景区等 25 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 11 个**，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，岐山县华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目，凤县紫柏古镇生态旅游开发项目、高速经济带旅游产业项目、羌族文化康养旅游产业融合建设项目、国家级航天精神文化园，

所·拘留所建设项目、蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，眉县住房建设项目、滨河新区生态家园建设项目，陇县印象陇州建设项目，千阳县农村人居环境综合整治项目、集中供热改造项目、县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，凤县县城公共停车场建设项目、县城老旧小区改造项目，太白县阅山庭院住宅小区、育馨苑小区项目、集中供暖提升改造建设项目、金城蓝湾高层住宅楼建设项目、青年路棚户区改造项目（一期）、老旧小区提升改造项目、咀头街二组住宅小区建设、5A级景区县城基础设施配套项目，麟游县招贤煤矿采空区搬迁项目、天然气复线工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、南坊新城二期建设项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、新维巷片区棚户区改造项目、长青片区改造项目、卧龙寺南坡村片区城市综合体项目，渭滨区文化路片区旧城改造、姜城堡村（二期）旧城改造项目、陕建二公司新建路片区改造项目、峪泉路中段棚户区改造项目、智慧康养社区一期项目，陈仓区虢镇城区道路排水及改造提升工程，高新区八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、南客站广场提升改造工程，市投资集团清水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、世纪锦业锦业府项目、西关立体停车库，宝鸡供电局2020年110千伏电网建设项目，市住建局市区桥梁工程、宝鸡市区集中供热储煤场封闭改造工程、清姜路提升改造工程，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目。

民生项目年度计划投资46.89亿元，至5月底完成投资

### 各县（区）1—5月市级重点项目进展情况

县(区)	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
凤翔县	45	229.09	68.81	28.16	40.92%	23	18	78.26%
岐山县	68	300.53	78.17	36.16	46.26%	43	35	81.40%
扶风县	46	268.33	92.26	39.73	43.06%	27	24	88.89%
眉县	37	214.63	67.84	28.69	42.29%	16	11	68.75%
陇县	35	126.27	58.95	27.36	46.41%	21	19	90.48%
千阳县	31	100.90	43.29	20.52	47.40%	22	19	86.36%
凤县	33	118.56	57.20	25.54	44.65%	22	21	95.45%
太白县	34	92.38	26.61	11.09	41.68%	17	12	70.59%
麟游县	33	212.22	61.98	29.24	47.18%	23	19	82.61%
金台区	50	757.42	109.66	51.51	46.97%	15	13	86.67%
渭滨区	46	221.94	67.68	28.34	41.87%	23	18	78.26%
陈仓区	48	260.80	96.92	41.42	42.74%	25	22	88.00%

### (二) 各开发区项目进展情况 (见下表)

#### 各开发区1—5月市级重点项目进展情况

开发区	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
高新区	32	356.32	102.06	44.14	43.25%	20	13	65.00%
港务区	8	67.84	10.9	4.78	43.85%	4	4	100.00%
蔡家坡经开区	33	183.88	44.77	19.74	44.09%	17	13	76.47%
蟠龙新区	10	71.32	15.14	6.05	39.96%	2	2	100.00%
凤翔县高新区	18	163.31	44.95	15.92	35.42%	9	4	44.44%
眉县经开区	6	11.45	6.55	2.90	44.27%	1	1	100.00%
法门文化景区	1	10.00	1.80	0.05	2.78%	1	0	0.00%
太白山旅游区	7	108.90	17.00	7.90	46.47%	1	1	100.00%
关山草原风景区	2	2.60	1.60	0.86	53.75%	2	2	100.00%
天台山风景区	3	30.50	2.45	1.04	42.45%	1	0	0.00%

备注：除高新区、港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。