

宝内刊字 016 号

发 改 信 息

(重点项目专刊第 7 期)

总第 360 期

宝鸡市发展和改革委员会

2021 年 8 月 11 日

全市 1-7 月重点项目建设进展情况

7 月份以来,全市各级各部门认真贯彻中、省有关工作部署要求,继续坚持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。按照市委十二届九次全会提出的“一四五十”战略,宝鸡市十五届人大第六次会议和 8 月 2 日全市项目建设现场观摩会精神,凝心聚力抓项目,全力以赴促发展。积极行动,强力推进,破解项目建设中的困难和问题,抓住项目建设的黄金期,新建项目抓开工,续建项目促进度,比学赶超,全市重点项目建设加力提速。至 7 月底完成投资 679.36 亿元,完成率 66.12%,开工项目 302 个,开工率 88.30%。其中续建项目 260 个,年度计划投资 553.24 亿元,完成投资 395.21 亿元,完成率 71.44%;新建

项目 342 个，年度计划投资 474.18 亿元，完成投资 284.15 亿元，完成率 59.92%。

一、市级重点项目

区域先进制造业中心项目年度计划投资 255.16 亿元，至 7 月底完成投资 174.91 亿元，占年度计划的 68.55%。其中：岐山县轻工商贸服装产业园建设项目、岐山面全产业链开发项目，扶风县年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目、海鹰汽车零部件生产项目，眉县帛宇特种纱线面料生产线项目、年产 5 万吨新型铝型材加工，陇县华能 50 兆瓦农光综合利用光伏项目、法士特年产 2000 万件汽车配件粗加工项目，千阳县隆核光伏发电项目、工业生产线技改项目，凤县军民融合航天装备能力提升项目、年产 20 万立方米加气混凝土砌块项目，麟游县陕能低热值发电煤泥系统建设项目、园子沟煤矿至装车站输煤管线建设项目，金台区鼎顺特光伏发电项目、高速铁路接触网零部件产业化及智能化升级项目，渭滨区机床工具产业园、宽频钢轨阻尼减振降噪器，陈仓区新型建材生产加工项目、装配式建筑材料产业园项目，凤翔区陕西柳林酒业提质技改及工业旅游项目、精细磷酸盐专用化学品项目，高新区宇航级宽幅钛合金板材·带箔材生产线建设项目、钛及钛合金军民融合产业园等 123 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 26 个，具体是：蔡家坡陕汽集团车架生产基地建设项目，扶风县扶商智慧家居产业园项目、新型环保可降解塑料包装产品生产线技改项目，眉县首善汽车配件制造产业

园标准化工业厂房建设项目、钛镍锆管材及 MMO 钛阳极生产线建设项目、聚羧酸高性能减水剂生产项目、常兴纺织工业园孵化中心项目，千阳县 ECP 板材生产线建设项目，凤县年产 3 万吨动力电池负极专用铜箔项目、废旧电路板资源综合利用项目，麟游县宝鸡麟游工业循环综合利用项目、园子沟煤矿 1012007 工作面支架支护安装项目，渭滨区高端机床设备制造项目、麦克传感器项目，陈仓区和港务区正威宝鸡铜基新材料产业基地项目、轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目一期建设工程、5G 智慧灯杆生产建设项目，凤翔区工厂智能化建设项目、年产 10 万吨二甲醚及甲醇下游深加工项目、贵金属催化剂新材料生产基地项目、陕西常青实业甲硫基乙醛肟化工生产项目，高新区宝鸡钛及新材料产业园区、金属复合材料及钛合金熔炼与锻造生产线建设项目、钛谷稀有金属高端装备制造工业园、公路车辆整车式动态称重系统生产基地，市国资委万吨酒海库项目。

区域优质农产品供应中心项目年度计划投资 103.63 亿元，至 7 月底完成投资 77.80 亿元，占年度计划的 75.07%。其中：岐山丰林果蔬苗圃产业园，扶风县设施农业产业园项目，眉县太白山中草药种植加工及康养基地项目，陇县国家级现代农业产业示范园区建设项目，千阳县苹果良种苗木基地项目，凤县中合生态农业循环产业园，太白县户太冰葡萄种植加工项目，麟游县两亭镇水磨沟生态农业科技园建设项目，蟠龙新区宝鸡青禾塬尚田园综合体，渭滨区新阳光果蔬智能化气调冷库建设项

目，陈仓区牧原生猪生态养殖全产业链项目，凤翔区柳林镇六冢村和索落数村优质西瓜基地建设项目，宝鸡高新区乡村振兴及农村人居环境提升改造等 72 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 18 个，具体是：扶风县西部农产品加工基地项目、2021 年高标准农田项目、海大益豚养殖项目、石头河水库扶风供水项目，千阳县光伏复合农业设施建设项目、高标准农田建设项目、城乡供水一体化项目，太白县玫瑰三生产业园建设项目，麟游县普化水库项目，渭滨区王家河农产品交易中心，陈仓区 2020 年高标农田建设（千亿斤粮食生产）项目，凤翔区陕果（凤翔）万亩现代苹果产业园区项目，高新区令氏家外家农产品科研加工仓储基地，市水利局宝鸡市城乡供水一体化项目、银洞峡水库工程、通关河水库工程、冯家山水库资源优化配置及综合利用项目，市市场监管局宝鸡市食品药品检验检测中心。

区域货物集散中心项目年度计划投资 88.98 亿元，至 7 月底完成投资 49.71 亿元，占年度计划的 55.87%。其中：扶风县陕果集团法门果品产销服务中心，陇县农产品物流中心建设项目，千阳县县乡公路提升项目，凤县天晨仓储物流中心建设项目，太白县交通基础设施综合提升，麟游县麟北煤炭商贸物流中心项目，金台区省道 222 宝鸡市区过境公路金台段建设工程，凤翔区中国物流西凤现代物流园项目，高新区科技新城核心区高新大道（伐鱼路—中心二路），市交通局银昆高速宝鸡至坪坎段等 21 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及

进度缓慢的项目 18 个，具体是：眉县滨河新区三级客运站建设项目，千阳县果业综合服务中心建设项目，凤县 G342 凤州至凤县段公路改建工程、核坪公路修复改建工程，麟游县通用机场建设项目、陕果麟游大厦建设项目、S311 麟游县城至良舍公路改建项目，陈仓区宝鸡市生猪屠宰冷链物流项目，凤翔区柳林酒业快速干道项目、凤翔长青铁路专用线 III 场项目、柳林镇客货运站项目、宝鸡机场，市交通局麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路、荷宝高速旬邑至凤翔段、眉县至太白高速公路、宝鸡城南综合客运枢纽建设项目，市住建局市区桥梁工程。

区域旅游休闲度假中心项目年度计划投资 402.24 亿元，至 7 月底完成投资 260.51 亿元，占年度计划的 64.76%。其中：岐山县住房建设项目，扶风县华彬莲花温泉酒店提升改造项目，眉县太白山色项目，陇县关山草原“神马”演艺项目，千阳县新城家园配套设施建设项目，凤县 5A 级县城改造提升项目，太白县塘口宏方综合体，麟游县园子沟煤矿基础设施提升改造项目，金台区玉池公社休闲旅游项目，渭滨区金色米兰二期建设项目，陈仓区坪头镇九龙山 5A 级景区建设项目，凤翔区大正国际酒店改建装修项目，高新区郭家崖村棚户区改造项目，港务区泰森万瑞园二期项目等 158 个项目完成率高于序时进度。完成率低序时进度及进度缓慢的项目 53 个，具体是：岐山县蔡家坡曹五路道路排水工程，扶风县七星河素心塬项目、老旧小区改造项目、水务信息化大楼项目、县城新区污水处理工程，

眉县北兴六、七组安置房建设项目、金桂园颐园二期项目、太白山旅游区凤汤天际（汤峪温泉）酒店项目、金泰·太白云境项目（二期）、云腾·棕榈泉温泉酒店项目、太白溪谷项目，陇县东南镇郑嘉新区安置楼三期建设项目，千阳县千河河道生态治理工程、草碧河治理工程，凤县 5A 级县城建设—丰禾凤凰湾生态栖居休闲养生度假区、5A 级县城建设—华宇新月湾休闲康养度假区项目、凤县 5A 级县城建设—县城生活垃圾无害化处理厂项目，太白县咀头镇方才关文化旅游综合体、桃川镇乡村公寓建设项目、集中供暖提升改造建设项目、金城蓝湾高层住宅楼建设项目、县城立体停车库建设项目，麟游县南坊新城建设项目（二期）、麟游至宝鸡天然气支线项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、长青片区改造项目、胜利塬星御山舍项目、斗中路商务区暨宝鸡汇智中心项目、尚璟和园项目（联盟二组改造项目），渭滨区银河 e 时代、姜城堡村（二期）旧城改造项目、石坝河万国建材市场旧城改造项目（西片区二期）、经二路 102 号家属院棚户区改造配套地下停车库建设项目，陈仓区育才苑东片区旧城改造项目、虢蔡路道路排水工程，凤翔区雍城湖湿地建设项目、柳林酒城酒店建设项目、陆港高端装备制造项目配套生活区、大什字东北角棚户区改造项目，高新区宝鸡市南客站核心区明星三期北区建设项目、八鱼镇范家崖村棚户区改造项目、八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、宏运·公园里、碧水润园二期，市住建局连霍高速宝鸡城区过境段市政化改造工程一期，市水利局宝鸡市水土保持治理

项目、宝鸡市渭河廊桥段生态水面工程，市城管执法局宝鸡市生活垃圾处理项目（PPP 模式），市投资集团老旧小区改造、云熙一品项目、市区智慧停车项目，国网宝鸡供电公司 110 千伏及以上电网建设项目，宝鸡移动、电信及铁塔公司宝鸡 5G 基站及铁塔建设项目。

区域文化中心项目年度计划投资 20.23 亿元，至 7 月底完成投资 12.24 亿元，占年度计划的 60.50%。其中：岐山县廉政教育基地项目，扶风古城建设项目，陇县秦源文化产业园（三期）工程，凤县国家级航天精神文化园，麟游县酒房镇乡村文化产业园二期建设项目，金台区长乐塬抗战工业遗址项目，渭滨区宝鸡乾坤古珍博物馆项目，市文旅局宝鸡美术馆改扩建等 11 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 5 个，具体是：扶风县文化艺术中心项目，法门文化景区功能提升工程，凤县长征文化公园，麟游县九成宫遗址博物馆建设项目，蟠龙新区宝鸡军事博物馆及公园项目。

区域开放交往中心项目年度计划投资 65.35 亿元，至 7 月底完成投资 48.61 亿元，占年度计划的 74.38%。其中：蔡家坡经纬“新天地”商业综合体建设项目，陇县印象陇州城市综合体建设项目，千阳县商业综合体开发建设项目，金台区新东岭城市综合体项目，渭滨区新世纪购物中心改扩建，陈仓区育才天悦商业综合体二期建设项目，凤翔区揽胜苑城市综合体项目，高新区宝鸡高新大都荟，市商务局经一路步行街提升改造等 25 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢

的项目 1 个，具体是：渭滨区晟大广场。

区域国际会展中心项目年度计划投资 6.4 亿元，至 7 月底完成投资 3.06 亿元，占年度计划的 47.81%。其中：宝鸡港务区会展中心组团南片区道路工程、奥特莱斯精品店项目等 2 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 3 个，具体是：宝鸡港务区雷克萨斯品牌 4s 店及上海大众 4s 店、宝鸡大丰商业综合办公楼项目、宝鸡市科技信息中心基础设施建设项目。

区域科创中心项目年度计划投资 22.75 亿元，至 7 月底完成投资 16.73 亿元，占年度计划的 73.54%。其中：陇县标准化厂房二期建设项目，麟游县麟北电厂智能化系统建设项目，金台区工业园创新转型示范区项目，蟠龙高新技术创业服务中心等 11 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 1 个，具体是：宝鸡高新区科技创新中心。

区域医疗康养中心项目年度计划投资 39.63 亿元，至 7 月底完成投资 20.86 亿元，占年度计划的 52.64%。其中：岐山县医学检验中心及县医院医技综合楼，扶风县君临怡养产业园建设项目，千阳县人民医院内科楼及传染病区建设项目，凤县医院医技综合楼，太白县颐星太白康养综合体项目，金台区宝鸡市第三人民医院门诊综合楼二期，天台山风景名胜区智慧康养社区一期项目，陈仓区力邦制药扩建项目，凤翔区宁康精神病医院建设项目，高新区宝鸡医疗防护用品及原材料生产研发产业园等 18 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进

度缓慢的项目 12 个，具体是：扶风县创新药物研发及生产基地项目、海辰云和生物医药产业园二期项目、康复医疗产业基地项目、保健品、中药前处理及提取生产线建设项目，金台区宝鸡市中医医院科研创新楼建设项目，陈仓区中医医院内科综合楼项目，高新区立医院住院综合楼、紫光辰济（宝鸡）医药生产基地项目、德尔生命科技园项目，宝鸡港务区和市卫健委宝鸡市中心医院港务区分院项目，市卫健委宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心）、宝鸡市中医医院分院建设项目。

区域教育培训中心项目年度计划投资 13.31 亿元，至 7 月底完成投资 8.20 亿元，占年度计划的 61.61%。其中：岐山县第三幼儿园，陇县城区幼儿园建设项目，千阳县县城教育基础设施提升项目，金台区教育基础设施改善项目，渭滨中学续建项目，陈仓区教学楼建设项目，高新凤师实验学校等 10 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 6 个，具体是：渭滨区川陕路小学迁建项目，高新区宝鸡文理学院高新校区 1 号、2 号教师公寓、西安交大宝鸡高新基础教育园区，蟠龙新区宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区（一期）项目，宝鸡职业技术学院图书综合楼、宝鸡（国际）职业技能实训中心。

其它方面项目年度计划投资 9.74 亿元，至 7 月底完成投资 6.73 亿元，占年度计划的 69.10%。其中：凤县四方金矿生产工艺优化改造项目、矿山采空区胶结填充项目、绿色矿山扩标提升项目、留凤关镇域尾矿库生态恢复治理，麟游县郭家河煤业矸石山

治理项目，陈仓区绿色矿山创建项目，凤翔区社会治理基础设施项目等7个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目1个，具体是：宝鸡市国有标准化砂石厂。

二、县（区）及开发区项目进展情况

（一）各县（区）、开发区项目投资完成情况（见下表）

各县（区）、开发区1-7月市级重点项目投资完成情况表

序号	县（区）	项目个数	总投资（亿元）	年度计划投资（亿元）	1-7月完成投资（亿元）	完成率（%）
1	金台区	55	696.09	111.25	83.69	75.23%
2	岐山县	46	221.55	55.51	41.63	75.00%
3	千阳县	32	91.95	42.56	31.31	73.57%
4	太白县	36	122.12	30.42	22.27	73.21%
5	陇县	37	160.07	60.45	42.11	69.66%
6	凤县	40	150.93	60.02	41.79	69.63%
7	陈仓区	45	237.43	73.85	51.23	69.37%
8	麟游县	35	118.00	62.52	43.16	69.03%
9	眉县	38	216.13	56.02	38.41	68.56%
10	凤翔区	62	224.58	82.63	56.07	67.86%
11	渭滨区	43	238.77	62.64	40.68	64.94%
12	扶风县	46	259.91	91.89	59.37	64.61%
序号	开发区	项目个数	总投资（亿元）	年度计划投资（亿元）	1-7月完成投资（亿元）	完成率（%）
1	太白山旅游区	14	139.70	23.00	18.14	78.87%
2	关山草原旅游风景区	3	4.70	3.10	2.40	77.42%
3	蟠龙高新区	16	91.43	23.08	17.18	74.44%
4	蔡家坡经开区	21	153.71	33.76	24.36	72.16%
5	凤翔高新区	17	124.78	36.43	24.69	67.77%
6	宝鸡高新区	46	553.55	110.11	69.66	63.26%
7	眉县经开区	8	31.05	15.02	9.38	62.45%
8	天台山风景名胜区	4	24.24	4.62	2.82	61.04%
9	宝鸡港务区	13	86.31	23.45	11.81	50.36%
10	法门文化景区	1	10.00	0.50	0.25	50.00%

备注：除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。

(二) 各县(区)、开发区项目开工及纳统情况(见下表)

各县(区)、开发区1-7月市级重点项目开工及纳统情况表

序号	县(区)	项目个数	新建项目 个数	已开工 项目个数	开工率(%)	纳统项目 个数
1	岐山县	46	22	22	100.00%	45
2	眉县	38	16	16	100.00%	29
3	陇县	37	22	22	100.00%	36
4	千阳县	32	24	24	100.00%	27
5	金台区	55	27	27	100.00%	41
6	陈仓区	45	27	26	96.30%	35
7	渭滨区	43	25	23	92.00%	35
8	扶风县	46	23	21	91.30%	30
9	凤翔区	62	34	31	91.18%	50
10	太白县	36	21	18	85.71%	21
11	凤县	40	29	24	82.76%	16
12	麟游县	35	29	24	82.76%	25
序号	开发区	项目个数	新建项目 个数	已开工项 目个数	开工率(%)	纳统项目 个数
1	蔡家坡经开区	21	12	12	100.00%	20
2	蟠龙高新区	16	11	11	100.00%	10
3	眉县经开区	8	4	4	100.00%	5
4	法门文化景区	1	1	1	100.00%	0
5	太白山旅游区	14	4	4	100.00%	9
6	关山草原旅游风景区	3	1	1	100.00%	3
7	天台山风景名胜	4	2	2	100.00%	4
8	宝鸡港务区	13	7	5	71.43%	5
9	宝鸡高新区	46	23	15	65.22%	35
10	凤翔高新区	17	4	2	50.00%	15
备注: 除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外, 其余开发区项目均包含在所在县区内。						

总体来看，至7月底，在全市重点项目各责任单位及有关保障部门的共同努力下，全市重点项目建设进展顺利，602个市级重点项目中458个项目完成投资超过序时进度。其中：岐山县宝鸡东宇汽车部件有限公司汽车零部件加工生产线项目、高档服装面料及辅料生产线建设项目、岐山丰林果蔬苗圃产业园、杨柳村设施蔬菜产业基地项目、廉政教育基地项目、蔡家坡污泥标准化、工程化、无害化处置示范项目、年产6000吨光伏焊带生产线项目，扶风县海鹰汽车零部件生产项目、陕西新美越外贸服装创意产业园（丝路服装生产基地二期项目）、无时闲酒业低度发酵酒生产基地、航优果生堂苹果·猕猴桃深加工项目、年产10万吨配合饲料生产线项目、农产品初加工物流配送基地建设项目，千阳县工业生产线技改项目、飞天乳业液态奶技改项目，凤县年产20万立方米加气混凝土砌块项目、农村公路水毁修复工程，麟游县陕能低热值发电煤泥系统建设项目、欣桥利丰现代农业示范园区项目（二期）、酒房镇麻夫村蔬菜产业园区建设项目、丈八镇佳铭源特色产业示范园建设项目、麟北电厂智能化系统建设项目、麟北煤业智慧矿井建设项目，金台区鼎顺特光伏发电项目、电子拆解项目、中祺陶瓷2号生产线节能改造项目，渭滨区中铁一局三公司中滩路小区改造、金色米兰二期建设项目、天下汇商业综合体升级改造，陈仓区拓石镇杨家川村集体经济示范园建设项目、教学楼建设项目、绿色矿山创建项目，凤翔区新型加砌块生产线项目、金属复合焊接项目、凤香型白酒仓储技改项目、利用水泥窑协同处置危险废物项目、陶瓷印花工艺生产线项目、陕西宝鸡第二发电有

限责任公司一期煤场封闭改造 EPC 项目、柳林镇六冢村、索落数村优质西瓜基地建设项目、东吴头村原粮加工储备中心建设项目、宝鸡天机正方养猪场建设项目、广林顺城农业服务中心建设项目、陕西德业源农牧刘淡村 2400 头种猪场建设项目，宝鸡高新区立体车库建设等 44 个项目已经建成投用。

尽管如此，截止 7 月底仍有 144 个项目进展滞后，其中 40 个新建项目尚未开工。具体是：扶风县扶商智慧家居产业园项目、海辰云和生物医药产业园二期项目，凤县 G342 凤州至凤县段公路改建工程、核坪公路修复改建工程、5A 级县城建设一丰禾凤凰湾生态栖居休闲养生度假区、5A 级县城建设一华宇新月湾休闲康养度假区项目、5A 级县城建设一县城生活垃圾无害化处理厂项目，太白县咀头镇方才关文化旅游综合体、桃川镇乡村公寓建设项目、金域蓝湾高层住宅楼建设项目，麟游县普化水库项目、通用机场建设项目、S311 麟游县城至良舍公路改建项目、麟游至宝鸡天然气支线项目、九成宫遗址博物馆建设项目，渭滨区麦克传感器项目、王家河农产品交易中心，陈仓区虢蔡路道路排水工程，凤翔区工厂智能化建设项目、贵金属催化剂新材料生产基地项目、陕西常青实业甲硫基乙醛肟化工生产项目，高新区钛谷稀有金属高端装备制造工业园、公路车辆整车式动态称重系统生产基地、令氏家外家农产品科研加工仓储基地、八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、宏运·公园里、高新区立医院住院综合楼、德尔生命科技园项目、西安交大宝鸡高新基础教育园区，宝鸡港务区雷克萨斯品牌 4s 店及上海大众 4s 店、宝鸡市科技信息中心基础设施建设项目，市国资委万吨

酒海库项目，市住建局连霍高速宝鸡城区过境段市政化改造工程一期，市交通局宝鸡城南综合客运枢纽建设项目，市水利局银洞峡水库工程、通关河水库工程、宝鸡市渭河廊桥段生态水面工程，市卫健委宝鸡市传染病医院（宝鸡市感染性疾病诊疗中心），市市场监管局宝鸡市食品药品检验检测中心，市投资集团市区智慧停车项目。

8月2日，市委、市政府召开了全市项目建设现场观摩会，对宝鸡高新区、凤翔区、陈仓区的9个重点项目建设情况进行了现场观摩，看项目、找差距、比质量、促发展，并对三个县区的项目建设情况进行点评打分。会上，市委书记惠进才做了重要讲话，市长杨广亭主持会议并讲话，市领导马秉寅、何存贵、景耀平、王宁岗、王都让、张望，以及市统计局、市场监管局负责人，对观摩项目做了点评。

会议强调，高质量发展要靠高质量项目支撑。要持续聚焦产业链推进，用好群长、链长推进机制，落实督查、考核、奖惩机制，强化重实绩、重实干的鲜明导向。要精准系统谋划，围绕共建“一带一路”、全国性综合交通枢纽、先进结构材料产业集群建设等重大发展机遇，十个区域中心和九大品牌基地建设，乡村振兴、县域经济、减污降碳等方面，持续提高项目的含金量、含新量、含绿量。要强化土地等要素保障，加大土地收储力度，落实“一县一区、一区多园”要求，加快园区整合和基础设施配套，加快标准化厂房建设，深化领导包抓机制，不断优化营商环境。要加强管理，合法合规、集约节约利用土

地，强化项目工地安全生产、常态化疫情防控、防暑降温等措施，守牢安全底线，为全市高质量发展作出新的更大的贡献。

希望各县区及市级相关部门认真贯彻落实全市项目建设现场观摩会精神，抓住三季度项目建设的黄金期，领导干部要带头抓项目，俯下身子，埋头苦干，采取有力措施，切实打好项目建设这场“硬仗”，强力推进项目建设步伐。对未开工项目，要认真分析原因，加强协调，攻坚克难，确保项目开工建设。对因各种因素导致进展缓慢或停工的项目，要随时对接，项目建设单位要按照要求积极整改，追赶项目序时进度。对即将建成项目，再接再厉，按质按量，确保项目早日建成投用、达产达效，为实现我市经济社会高质量发展增添动力。

送：惠进才书记，杨广亭市长，段小龙副书记，刘荣贤常务副市长。

市委办公室，市人大办公室，市政府办公室，市政协办公室。

发：各项目责任单位，各县区发展和改革局，委内各科室，委属各单位。

共印 120 份