

宝内刊字 016 号

发 改 信 息

(重点项目专刊第 6 期)

总第 308 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 7 月 9 日

全市 1-6 月份重点项目建设进展情况

上半年以来，全市各级各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，积极行动，真抓实干，全力推进重点项目工作。按照市委常委会议研究要求，对《2020 年重点项目计划(草案)》进一步修改完善，以宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室《关于 2020 年市级领导包抓重大项目的通知》(宝办字〔2020〕48 号)印发。

全市承担重点项目的县区和单位，齐心协力聚焦项目建设，加压奋进，破解难题，着力解决项目建设中的困难和问题，新建项目抓开工、续建项目促进度，全力推进项目建设工作，全市重点项目建设顺利实现“双过半”。至 6 月底完成投资 607.9

亿元，完成率 54.51%，开工项目 271 个，开工率 86.58%。其中续建项目 263 个，年度计划投资 710.19 亿元，完成投资 424.28 亿元，完成率 59.74%；新建项目 313 个，年度计划投资 404.98 亿元，完成投资 183.62 亿元，完成率 45.34%。

一、市级重点项目

工业项目年度计划投资 328.04 亿元，至 6 月底完成投资 174.85 亿元，占年度计划的 53.3%。其中：陕汽宝鸡工厂迁建等 147 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 43 个，具体是：凤翔县新型加砌块生产线项目、150 万吨/年甲醇项目二期、陕西柳林酒业提质技改及工业旅游项目、陆港高端装备制造项目配套生活区、年产 10 万吨二甲醚及甲醇下游深加工项目、精细磷酸盐专用化学品项目、工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、年产 8 万吨甲醛 5 万吨甲缩醛生产线扩建项目、动力装置新增脱硫塔项目，岐山县军民融合产业园区建设项目、宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、汽车车身冲压生产线建设项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、陕汽集团车架项目，扶风县西部农产品加工基地项目，眉县广大宏远年产 10 万件汽车零部件生产线项目、首善汽车配件制造产业园污水处理厂项目、纺织工业园标准化厂房项目、首善汽车配件制造产业园标准化工业厂房建设项目，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目、中环新威生物天然气项目，千阳县高强度水泥特种杆生产线项目、隆基光伏复合

项目，凤县年产3万吨动力锂电池负极专用铜箔项目，麟游县工业循环综合利用项目、节能环保烧结砖项目，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，渭滨区聚氨酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目、高合金连续管及螺旋焊管智能化改造、铁塔厂物资工贸及三项计划改造项目、宽频钢轨阻尼减振降噪器，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、力邦制药扩建项目、中科网络科技研发基地建设项目，高新区陆港智能装备产业园、宝鸡钛及新材料产业园区、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高压开关及新能源产业生产基地、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、宝钛集团钛材生产线提升改造项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目。

农业项目年度计划投资58.01亿元，至6月底完成投资44.2亿元，占年度计划的76.19%。其中：千湖林海建设等55个项目完成率高於序时进度。完成率低於序时进度及进度缓慢的项目3个，具体是：太白县贝母产业园项目，麟游县标准化生猪养殖基地建设项目，市农业局高标准农田建设项目。

文化旅游项目年度计划投资68.84亿元，至6月底完成投资36.82亿元，占年度计划的53.49%。其中：张载文化园建设等25个项目完成率高於序时进度。完成率低於序时进度及进度缓慢的项目11个，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，岐山县华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项

目，凤县紫柏古镇生态旅游开发项目、高速经济带旅游产业项目、羌族文化康养旅游产业融合建设项目、国家级航天精神文化园，太白县虢川河生态旅游度假区建设项目（云端生态康养综合体）、颐星太白乐活社区项目、灵丹庙民俗体验区项目、太白县翠砚生态文旅城项目（一期）。

商贸物流产业项目年度计划投资 116.75 亿元，至 6 月底完成投资 65.54 亿元，占年度计划的 56.14%。其中：中国物流西凤现代物流园等 37 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 6 个，具体是：扶风县陕西康养运动中心，凤县兴盛现代物流基地建设项目，渭滨区三千城酒街，陈仓区陆港智慧生态物流园项目，港务区大明国际酒店用品城项目，市交通局漕运长安智慧物流体系。

交通项目年度计划投资 129.40 亿元，至 6 月底完成投资 66.68 亿元，占年度计划的 51.53%。其中：银昆高速宝鸡至坪坎段等 13 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 6 个，具体是：市投资集团和凤翔县政府宝鸡机场，凤县国省干线大中修养护及县乡道路改建项目，麟游县通用机场建设项目，市交通局眉县至太白高速公路、麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路。

基础设施项目年度计划投资 343.49 亿元，至 6 月底完成投资 186.46 亿元，占年度计划的 54.28%。其中：凤林家园棚户区改造等 128 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度

及进度缓慢的项目 41 个，具体是：凤翔县柳林镇客货运站项目，岐山县看守所·拘留所建设项目、蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，扶风县绛帐镇棚户区改造和安置房项目，眉县滨河新区生态家园建设项目，千阳县集中供热改造项目、县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，凤县县城公共停车场建设项目、县城老旧小区改造项目，太白县阅山庭院住宅小区、集中供暖提升改造建设项目、金城蓝湾高层住宅楼建设项目、老旧小区提升改造项目、咀头街二组住宅小区建设、5A 级景区县城基础设施配套项目，麟游县天然气复线工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、南坊新城二期建设项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、新维巷片区棚户区改造项目、长青片区改造项目、卧龙寺南坡村片区城市综合体项目，渭滨区姜城堡村（二期）旧城改造项目、陕建二公司新建路片区改造项目、峪泉路中段棚户区改造项目，陈仓区虢镇城区道路排水及改造提升工程，高新区八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目，港务区会展中心南片区道路基础设施项目、金融 CBD 项目，市投资集团清水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、世纪锦业锦业府项目、西关立体停车库，宝鸡供电局 110 千伏电网建设项目，市住建局市区桥梁工程、宝鸡市区集中供热储煤场封闭改造工程、清姜路提升改造工程，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目。

民生项目年度计划投资 46.89 亿元，至 6 月底完成投资 21.10 亿元，占年度计划的 45%。其中：教育体育基础设施等 28 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 18 个，具体是：岐山县天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县文化中心项目，陇县老旧小区改造工程、城区幼儿园建设项目，千阳县中医医院门诊综合楼建设项目，凤县医院医技综合楼，太白县教育园区附属配套工程，金台区龙泉中学异地迁建项目、宝泰达康养中心项目，渭滨区川陕路小学迁建项目，高新区科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区 1#、2#教师公寓，港务区宝鸡中心医院港务区分院项目，蟠龙新区宝鸡文理学院新校区暨科技创新园区，法门文化景区美阳康养城一期项目，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目，宝鸡（国际）职业技能实训中心、宝鸡职业技术学院图书综合楼项目。

生态环保项目年度计划投资 23.75 亿元，至 6 月底完成投资 12.25 亿元，占年度计划的 51.58%。其中：石头河水库扶风县供水等 11 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 4 个，具体是：扶风县高标准农田建设项目，陇县南峡沟水库项目，凤县陕西林业集团凤县国家储备林项目，麟游县普化水库工程。

二、县区及开发区项目进展情况

（一）各县区项目进展情况（见下表）

各县（区）1—6月市级重点项目进展情况

县(区)	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
凤翔县	44	227.94	67.91	35.16	51.77%	22	19	86.36%
岐山县	68	300.53	78.17	43.80	56.03%	43	35	81.40%
扶风县	46	268.33	92.26	47.85	51.86%	30	25	83.33%
眉 县	37	214.63	67.84	38.30	56.45%	16	16	100.00%
陇 县	35	126.27	58.95	33.36	56.59%	21	19	90.48%
千阳县	31	100.90	43.29	24.20	55.90%	22	21	95.45%
凤 县	33	118.56	57.20	30.42	53.18%	22	21	95.45%
太白县	34	106.24	27.43	15.16	55.27%	17	13	76.47%
麟游县	33	212.22	61.98	35.68	57.57%	23	19	82.61%
金台区	50	754.92	108.66	62.18	57.22%	16	14	87.50%
渭滨区	45	221.34	67.08	33.97	50.64%	22	20	90.91%
陈仓区	50	267.30	95.92	50.73	52.89%	27	24	88.89%

(二) 各开发区项目进展情况 (见下表)

各开发区 1—6 月市级重点项目进展情况

开发区	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
高新区	32	364.10	102.68	52.78	51.40%	20	13	65.00%
宝鸡港务区	8	67.84	10.9	5.33	48.90%	4	4	100.00%
蔡家坡经开区	32	180.28	43.57	22.87	52.49%	16	13	81.25%
蟠龙高新区	10	71.32	15.14	8.85	58.45%	2	2	100.00%
凤翔高新区	16	161.66	43.8	19.67	44.91%	7	4	57.14%
眉县经开区	6	11.45	6.55	4.08	62.29%	1	1	100.00%
法门文化景区	1	10	1.8	0.06	3.33%	1	0	0.00%
太白山旅游区	7	108.9	17	10.74	63.18%	1	1	100.00%
关山草原旅游风景区	2	2.6	1.6	1.02	63.75%	2	2	100.00%
天台山风景名胜区	3	30.5	2.45	1.23	50.20%	1	1	100.00%
备注：除高新区、港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。								

总体来看，至6月末，在全市上下各级的共同努力下全市重点项目建设进展良好，576个项目中444个项目完成投资超过序时进度，其中：凤翔县土布织染传承基地项目、温室西瓜种植项目，岐山县西岐太公醋庄建设项目、宝鸡东宇汽车部件有限公司汽车零部件加工生产线项目、嘉峰装饰门窗生产线项目、枣林镇苗木种植基地、10万只羽蛋鸡养殖项目、枣林镇高标准现代农业园区建设项目、周塬沃土现代生态农业园项目、宣旗营苗木花卉产业园，陇县蒸压加气砌块建设项目、森美购物中心建设项目，千阳县建筑石料灰岩生产线建设项目、千阳县有机苹果示范园建设项目、千阳县苹果育苗建设项目、千阳县绿色生态长廊建设项目，陈仓区宝成高铁扣配件项目、陈仓区东门十字二期棚户区改造项目、育才供热中心改造项目，高新区医用口罩·防护服生产线建设项目、宝鸡综合保税区标准化厂房等21个项目已经建成投用。

尽管如此，截止6月底仍有132个项目进展滞后，其中42个项目尚未开工。具体是：凤翔县工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、动力装置新增脱硫塔项目，岐山县宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、年产30万辆份汽车零部件产业新基地项目、陕汽集团车架项目、华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目、岐山县看守所·拘留所建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目、天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县西部农产品加工基地项目、陕西

康养运动中心、绛帐镇棚户区改造和安置房项目、文化中心项目，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目、南峡沟水库项目，千阳县县城污水处理厂提升改造项目，凤县兴盛现代物流基地建设项目，太白县金城蓝湾高层住宅楼建设项目、老旧小区提升改造项目、咀头街二组住宅小区建设、太白县教育园区附属配套工程，麟游县通用机场建设项目、天然气复线工程、陕果麟游大厦建设项目、普化水库工程，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，金台区龙泉中学异地迁建项目，渭滨区聚氨酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目、川陕路小学迁建项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、陆港智慧生态物流园项目，高新区宝鸡钛及新材料产业园区、高压开关及新能源产业生产基地、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目、八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区1#、2#教师公寓，法门文化景区美阳康养城一期项目，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目。

按照第11次市委常委会关于二季度集中开工的有关要求，截至6月底仍有凤翔县、岐山县、千阳县、渭滨区未举行重点项目集中开工活动。6月19日，市委、市政府召开了全市项目建设现场观摩会，对金台区、千阳县、陇县的重点项目建设进行了现场观摩，并对三个县区的项目建设情况进行点评打分。

在点评会上，市长惠进才强调，各县区、各部门要坚持危

中寻机、以保促稳、稳中求进、只争朝夕，进一步增强发展意识，持续聚焦、集中精力抓项目。要抢抓用好各种国家战略机遇，谋划包装一批项目，积极招大引强，努力做好总部企业招商、大企业配套招商等工作。要落实好“五个一”机制，发挥好市级督导组、稳投资专班作用，逐项目解决难点堵点，推动项目建设快马加鞭。各级领导要带头解放思想，加强学习，不断提升项目工作能力和本领，及时高效解决项目推进难题，努力为推动全市经济高质量发展做出新贡献。市人大主任马秉寅要求，要紧盯重大项目，加强包装策划，不断优化营商环境和做好服务保障。要抓紧抓实项目建设，持续做好对已开工项目的督导检查，切实做到签约项目抓落地、落地项目抓进度、在建项目抓竣工，确保项目建设有力有序推进。

希望各县区及相关部门认真贯彻全市项目建设现场观摩会精神，俯下身子，埋头苦干，扎实推进项目建设工作，切实增强紧迫感，采取有力措施，加快推进项目建设步伐。特别是民生类项目，各责任单位要提高政治站位，协调解决制约项目建设的困难和问题，扭转其进度明显滞后的局面，争取在较短的时间内迎头赶上。对未开工项目，加大工作力度，尽快开工建设，赶上序时进度；对进展滞后的项目，要分析原因，对症下药，破解难题，强力推进，加速建设；对即将建成项目，再添力鼓劲，争取早日达产达效，为实现我市经济社会高质量发展增添动力。

送：徐启方市委书记，惠进才市长，刘荣贤常务副市长。

市委办公室，市人大办公室，市政府办公室，市政协办公室。

发：各项目责任单位，各县区发展和改革局，委内各科室，委属各单位。

共印 120 份