

宝内刊字 016 号

# 发 改 信 息

(重点项目专刊第 8 期)

总第 317 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 9 月 14 日

## 全市 1-8 月份重点项目建设进展情况

8 月以来,全市各级各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,认真贯彻落实市委十二届八次全会精神 and 全市上半年工作点评暨包抓指导县区工作汇报会精神,攻坚克难、加压奋进,真抓实干、只争朝夕,推进项目实质性建设。市发改委组织对县区集中开工和市级部门承担的重点项目逐项目进行核查,对重点项目纳统情况进行梳理,对招商引资项目落地情况进行摸排,切实促进重点项目加快建设进度。至 8 月底完成投资 798.24 亿元,完成率 71.58%,开工项目 282 个,开工率 90.1%。其中续建项目 263 个,年度计划投资 710.19 亿元,完成投资 553.65 亿元,完成率 77.96%;新建项目 313 个,年度计划投资 404.98 亿元,完成投资 244.59 亿元,完成率 60.40%。

## 一、市级重点项目

工业项目年度计划投资 328.04 亿元，至 8 月底完成投资 227.57 亿元，占年度计划的 69.37%。其中：陕汽宝鸡工厂迁建等 142 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 48 个，具体是：扶风县西部农产品加工基地项目，凤县年产 3 万吨动力锂电池负极专用铜箔项目，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，渭滨区聚氨酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目，陇县万吨果蔬芽菜及果品外贸加工产业园项目、金风科技河北分散式风力发电一期项目、中环新威生物天然气项目，千阳县汽车零配件生产线建设项目、高强度水泥特种杆生产线项目、隆基光伏复合项目，麟游县风电场开发项目、工业循环综合利用项目、节能环保烧结砖项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、力邦制药扩建项目、中科网络科技研发基地建设项目，眉县广大宏远年产 10 万件汽车零部件生产线项目、首善汽车配件制造产业园污水处理厂项目、纺织工业园标准化厂房项目、首善汽车配件制造产业园标准化工业厂房建设项目，岐山县军民融合产业园区建设项目、宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、红心科技有限公司高铁刹车片生产线建设项目、汽车座椅及内饰件生产线建设项目、汽车车身冲压生产线建设项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、医疗设备研发项目、陕汽集团车架项目，高新区科技产业园、陆港智能装备产业园、宝鸡钛及新材料产业园区、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高压开关及新能

源产业生产基地、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目；凤翔县新型加砌块生产线项目、150万吨/年甲醇项目二期、陕西柳林酒业提质技改及工业旅游项目、陆港高端装备制造项目配套生活区、年产10万吨二甲醚及甲醇下游深加工项目、陕西柳林酒业生物科技园项目、精细磷酸盐专用化学品项目、工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、年产8万吨甲醛5万吨甲缩醛生产线扩建项目、动力装置新增脱硫塔项目，市国资委白酒数字化工程建设项目。

**农业项目**年度计划投资58.01亿元，至8月底完成投资51.53亿元，占年度计划的88.83%。其中：千湖林海建设等56个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目2个，凤翔县彪角可食用中药材特色产业园项目，麟游县标准化生猪养殖基地建设项目。

**文化旅游项目**年度计划投资68.84亿元，至8月底完成投资50.74亿元，占年度计划的73.71%。其中：张载文化园建设等30个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目6个，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，岐山县华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目，太白县虢川河生态旅游度假区建设项目（云端生态康养综合体）、灵丹庙民俗体验区项目、翠矶生态文旅城项目（一期）。

**商贸物流产业项目**年度计划投资116.75亿元，至8月底完成投资86.96亿元，占年度计划的74.48%。其中：中国物流西凤现代物流园等39个项目完成率高于序时进度。完成率低于序

**时进度及进度缓慢的项目 4 个**，具体是：扶风县陕西康养运动中心，凤县兴盛现代物流基地建设项目，陈仓区陆港智慧生态物流园项目，市交通局漕运长安智慧物流体系。

**交通项目**年度计划投资 129.40 亿元，至 8 月底完成投资 97.65 亿元，占年度计划的 75.46%。其中：银昆高速宝鸡至坪坎段等 13 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 6 个，具体是：市投资集团和凤翔县政府宝鸡机场，凤县国省干线大中修养护及县乡道路改建项目，麟游县通用机场建设项目，市交通局眉县至太白高速公路、麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路。

**基础设施项目**年度计划投资 343.49 亿元，至 8 月底完成投资 242.02 亿元，占年度计划的 70.46%。其中：凤林家园棚户区改造等 130 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 39 个，具体是：凤翔县柳林镇客货运站项目，扶风县绛帐镇棚户区改造和安置房项目，眉县滨河新区生态家园建设项目，高新区八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目，渭滨区姜城堡村（二期）旧城改造项目、陕建二公司新建路片区改造项目，陈仓区陈仓中路片区一期旧城改造项目、虢镇车站片区棚户区改造项目，港务区会展中心南片区道路基础设施项目、金融 CBD 项目，岐山县看守所·拘留所建设项目、蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，千阳县集中供热改造项目、县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，麟游县天然气复线工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、南坊新城二期建设

项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、新维巷片区棚户区改造项目、长青片区改造项目、卧龙寺南坡村片区城市综合体项目，太白县阅山庭院住宅小区、集中供暖提升改造建设项目、金域蓝湾高层住宅楼建设项目、老旧小区提升改造项目、咀头街二组住宅小区建设、5A级景区县城基础设施配套项目，宝鸡供电局110千伏电网建设项目，市商务局经一路步行街提升改造项目，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目，市住建局市区桥梁工程、宝鸡市区集中供热储煤场封闭改造工程，市投资集团清水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、教育西路改造、西关立体停车库。

民生项目年度计划投资46.89亿元，至8月底完成投资25.72亿元，占年度计划的54.85%。其中：教育体育基础设施等25个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目21个，具体是：凤翔县医院3号住院楼项目，岐山县天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县文化中心项目，凤县医院医技综合楼，太白县教育园区附属配套工程，渭滨区川陕路小学迁建项目，港务区宝鸡中心医院港务区分院项目，法门文化景区美阳康养城一期项目，陇县老旧小区改造工程、城区幼儿园建设项目，千阳县人民医院住院楼建设项目、县中医医院门诊综合楼建设项目，金台区龙泉中学异地迁建项目、宝泰达康养中心项目，高新区科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区1#、2#教师公寓，蟠龙高新区宝鸡文理学院新校区暨科技创新园区、陕西机电职业技术学院迁建项目，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目，宝鸡职业技术学院宝

鸡（国际）职业技能实训中心、图书综合楼项目。

生态环保项目年度计划投资 23.75 亿元，至 8 月底完成投资 16.05 亿元，占年度计划的 67.58%。其中：石头河水库扶风县供水等 10 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 5 个，具体是：陇县南峡沟水库项目，凤县陕西林业集团凤县国家储备林项目，麟游县普化水库工程，市水利局和太白县龙王河水库工程，市水利局宝鸡市城乡供水一体化工程。

## 二、县（区）及开发区项目进展情况

### （一）各县（区）及开发区项目投资完成情况（见下表）

各县（区）及开发区 1-8 月市级重点项目投资完成情况表

序号	县（区）	项目个数	总投资（亿元）	年度计划投资（亿元）	1-8 月完成投资（亿元）	完成率（%）
1	麟游县	33	212.22	61.98	46.01	74.23%
2	扶风县	46	268.33	92.26	67.97	73.67%
3	金台区	50	754.92	108.66	79.59	73.25%
4	渭滨区	45	221.34	67.08	48.99	73.03%
5	眉 县	37	214.63	67.84	49.05	72.30%
6	太白县	34	106.24	27.43	19.79	72.15%
7	陈仓区	50	267.30	95.92	68.10	71.00%
8	陇 县	35	126.27	58.95	41.78	70.87%
9	岐山县	68	300.53	78.17	55.10	70.49%
10	凤 县	33	118.56	57.20	40.03	69.98%
11	千阳县	31	100.90	43.29	29.62	68.42%
12	凤翔县	44	227.94	67.91	45.78	67.41%

序号	开发区	项目个数	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-8月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
1	太白山旅游区	7	108.9	17	13.79	81.12%
2	关山草原旅游风景区	2	2.60	1.60	1.28	80.00%
3	眉县经开区	6	11.45	6.55	5.07	77.40%
4	蟠龙高新区	10	71.32	15.14	11.22	74.11%
5	天台山风景名胜	3	30.5	2.45	1.68	68.57%
6	蔡家坡经开区	32	180.28	43.57	29.3	67.25%
7	宝鸡高新区	32	364.1	102.68	65.95	64.23%
8	宝鸡港务区	8	67.84	10.9	6.95	63.76%
9	凤翔高新区	16	161.66	43.8	26.75	61.07%
10	法门文化景区	1	10	1.8	0.12	6.67%

备注：除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。

## (二) 各县(区)及开发区项目开工情况(见下表)

### 各县(区)及开发区1-8月市级重点项目开工情况表

序号	县(区)	项目个数	新建项目个数	已开工项目个数	开工率(%)
1	眉县	37	16	16	100.00%
2	千阳县	31	22	21	95.45%
3	凤县	33	22	21	95.45%
4	渭滨区	45	22	21	95.45%
5	陇县	35	21	20	95.24%
6	太白县	34	17	16	94.12%
7	凤翔县	44	22	20	90.91%
8	扶风县	46	30	27	90.00%
9	陈仓区	50	27	24	88.89%
10	金台区	50	16	14	87.50%
11	麟游县	33	23	20	86.96%
12	岐山县	68	43	35	81.40%

序号	开发区	项目个数	新建项目个数	已开工项目个数	开工率(%)
1	宝鸡港务区	8	4	4	100.00%
2	蟠龙高新区	10	2	2	100.00%
3	眉县经开区	6	1	1	100.00%
4	太白山旅游区	7	1	1	100.00%
5	关山草原旅游风景区	2	2	2	100.00%
6	天台山风景名胜区	3	1	1	100.00%
7	蔡家坡经开区	32	16	13	81.25%
8	凤翔高新区	16	7	5	71.43%
9	宝鸡高新区	32	20	14	70.00%
10	法门文化景区	1	1	0	0.00%

备注：除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。

总体来看，至8月底，在全市上下各级的共同努力下全市重点项目建设进展良好，576个项目中445个项目完成投资超过序时进度，其中：凤翔县土布织染传承基地项目，岐山县西岐太公醋庄建设项目，陇县蒸压加气砌块建设项目，千阳县建筑石料灰岩生产线建设项目，太白县35KV白云驿输变电项目，蟠龙高新区宝鸡方塘高级中学建设项目，渭滨区时代大厦，陈仓区宝成高铁扣配件项目，高新区医用口罩·防护服生产线建设项目，市水利局渭河疏浚及生态治理提升等45个项目已经建成投用。

尽管如此，截止8月底仍有131个项目进展滞后，其中31个项目尚未开工。具体是：陇县金风科技河北分散式风力发电一期



项目，千阳县县城污水处理厂提升改造项目，凤县兴盛现代物流基地建设项目，太白县教育园区附属配套工程，渭滨区川陕路小学迁建项目，法门文化景区美阳康养城一期项目，凤翔县工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目，扶风县陕西康养运动中心、文化中心项目，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，金台区龙泉中学异地迁建项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、陆港智慧生态物流园项目，麟游县通用机场建设项目、天然气复线工程、普化水库工程，高新区宝鸡钛及新材料产业园区、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目、八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区 1#、2#教师公寓，岐山县宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、陕汽集团车架项目、华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目、岐山县看守所·拘留所建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目、天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目。

希望各县区及相关部门切实抓住项目建设黄金期，按照新建项目抓开工、续建项目促进度的总体要求，紧盯薄弱环节、紧抓目标任务，倒排工期、强化举措，凝心聚力抓项目，及时高效解难题，加速推进重点项目建设。对未开工项目，要认真分析原因，加大协调力度，确保未开工项目在 9 月底前开工建设；对本年度确实无法开工或者实施项目，及时谋划同规模项目，经市委市政府同意后开展调整替换工作，确保重点项目年度任务不变、

支撑作用不减；对因各种因素导致进展缓慢或停工的项目，要积极对接整改，追赶序时进度，特别是明显低于序时进度的民生类项目，各责任单位要提高政治站位，加大一线帮扶力度，切实提高“查堵点、破难题，转作风、抓落实”效果，扭转滞后局面，争取迎头赶上；对即将建成项目，要再接再厉、保质保量，确保早建成、早达效，为推动全市“六稳”、“六保”工作提供有力支撑。



---

送：徐启方市委书记，惠进才市长，刘荣贤常务副市长。

市委办公室，市人大办公室，市政府办公室，市政协办公室。

发：各项目责任单位，各县区发展和改革局，委内各科室，委属各单位。

---

共印 120 份