

宝内刊字 016 号

发 改 信 息

(重点项目专刊第 9 期)

总第 321 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 10 月 19 日

全市 1-9 月份重点项目建设进展情况

今年以来，市委、市政府统筹疫情防控和经济社会发展，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，始终把项目建设放在突出位置加快推进，只争朝夕、真抓实干，再添措施、狠抓落实，确保重点项目建设快速推进。至 9 月底完成投资 900.85 亿元，完成率 80.78%，开工项目 289 个，开工率 92.33%。其中续建项目 263 个，年度计划投资 710.19 亿元，完成投资 620.37 亿元，完成率 87.35%；新建项目 313 个，年度计划投资 404.98 亿元，完成投资 280.48 亿元，完成率 69.26%。

一、市级重点项目

工业项目年度计划投资 328.04 亿元，至 9 月底完成投资

256.86 亿元，占年度计划的 78.3%。其中：陕汽宝鸡工厂迁建等 153 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 37 个，具体是：凤翔县新型加砌块生产线项目、150 万吨/年甲醇项目二期、陕西柳林酒业提质技改及工业旅游项目、陆港高端装备制造项目配套生活区、年产 10 万吨二甲醚及甲醇下游深加工项目、精细磷酸盐专用化学品项目、工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、年产 8 万吨甲醛 5 万吨甲缩醛生产线扩建项目、动力装置新增脱硫塔项目，岐山县宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、红心科技有限公司高铁刹车片生产线建设项目、汽车座椅及内饰件生产线建设项目、汽车车身冲压生产线建设项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、医疗设备研发项目、陕汽集团车架项目，眉县纺织工业园标准化厂房项目、首善汽车配件制造产业园标准化工业厂房建设项目，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目、中环新威生物天然气项目，千阳县隆基光伏复合项目，凤县年产 3 万吨动力锂电池负极专用铜箔项目，麟游县工业循环综合利用项目，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，渭滨区聚氨酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、力邦制药扩建项目、中科网络科技研发基地建设项目，高新区科技产业园、陆港智能装备产业园、宝鸡钛及新材料产业园区、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高压开关及新能源产业生产基地、钛

谷稀有金属高端装备制造工业园项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目。

农业项目年度计划投资 58.01 亿元，至 9 月底完成投资 54.93 亿元，占年度计划的 94.69%。其中：千湖林海建设等 55 个项目完成率高**于序时进度**。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 3 个，凤翔县红凤现代农业生态示范园项目、彪角可食用中药材特色产业园项目，麟游县标准化生猪养殖基地建设项目。

文化旅游项目年度计划投资 68.84 亿元，至 9 月底完成投资 58.2 亿元，占年度计划的 84.54%。其中：张载文化园建设等 30 个项目完成率高**于序时进度**。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 6 个，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，岐山县华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目，太白县虢川河生态旅游度假区建设项目（云端生态康养综合体）、灵丹庙民俗体验区项目、翠砚生态文旅城项目（一期）。

商贸物流项目年度计划投资 116.75 亿元，至 9 月底完成投资 95.17 亿元，占年度计划的 81.52%。其中：中国物流西凤现代物流园等 39 个项目完成率高**于序时进度**。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 4 个，具体是：扶风县陕西康养运动中心，凤县兴盛现代物流基地建设项目，陈仓区陆港智慧生态物流园项目，市交通局漕运长安智慧物流体系。

交通项目年度计划投资 129.40 亿元，至 9 月底完成投资 108.13 亿元，占年度计划的 83.56%。其中：银昆高速宝鸡至坪坎段等 12 个项目完成率高**于序时进度**。完成率低于序时进度及

进度缓慢的项目 7 个，具体是：市投资集团和凤翔县政府宝鸡机场，凤县国省干线大中修养护及县乡道路改建项目，麟游县通用机场建设项目，市交通局 G342 蒲村至马家镇公路、眉县至太白高速公路、麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路。

基础设施项目年度计划投资 343.49 亿元，至 9 月底完成投资 276.34 亿元，占年度计划的 80.45%。其中：凤林家园棚户区改造等 136 个项目完成率高于序时进度。**完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 33 个**，具体是：凤翔县柳林镇客货运站项目，岐山县看守所·拘留所建设项目、蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，扶风县绛帐镇棚户区改造和安置房项目，眉县滨河新区生态家园建设项目，千阳县县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，太白县阅山庭院住宅小区、集中供暖提升改造建设项目、金城蓝湾高层住宅楼建设项目、老旧小区提升改造项目，麟游县天然气复线工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、南坊新城二期建设项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、新维巷片区棚户区改造项目、长青片区改造项目、卧龙寺南坡村片区城市综合体项目，陈仓区科技大道东延工程、虢镇车站片区棚户区改造项目，宝鸡港务区会展中心南片区道路基础设施项目、金融 CBD 项目，高新区八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目，市住建局市区桥梁工程，市投资集团清

水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、教育西路改造、世纪锦业锦业府项目、西关立体停车库，宝鸡供电局 110 千伏电网建设项目。

民生项目年度计划投资 46.89 亿元，至 9 月底完成投资 32.67 亿元，占年度计划的 69.67%。其中：教育体育基础设施等 28 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 18 个，具体是：凤翔县医院 3 号住院楼项目，岐山县天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县文化中心项目，陇县老旧小区改造工程、城区幼儿园建设项目，千阳县中医医院门诊综合楼建设项目，凤县医院医技综合楼，太白县教育园区附属配套工程，金台区龙泉中学异地迁建项目、宝泰达康养中心项目，渭滨区川陕路小学迁建项目，高新区科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区 1#、2#教师公寓，港务区宝鸡中心医院港务区分院项目，法门文化景区美阳康养城一期项目，蟠龙高新区宝鸡文理学院新校区暨科技创新园区，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目，宝鸡职业技术学院图书综合楼项目。

生态环保项目年度计划投资 23.75 亿元，至 9 月底完成投资 18.55 亿元，占年度计划的 78.11%。其中：石头河水库扶风县供水等 12 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 3 个，具体是：陇县南峡沟水库项目，凤县陕西林业集团凤县国家储备林项目，麟游县普化水库工程。

二、县（区）及开发区项目进展情况

(一) 各县(区)、开发区项目投资完成情况(见下表)

各县(区)、开发区1-9月市级重点项目投资完成情况表

序号	县(区)	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	1-9月完成投资(亿元)	完成率(%)
1	麟游县	33	212.22	61.98	51.92	83.77%
2	金台区	50	754.92	108.66	90.83	83.59%
3	眉县	37	214.63	67.84	56.70	83.58%
4	千阳县	31	100.90	43.29	36.08	83.34%
5	扶风县	46	268.33	92.26	76.57	82.99%
6	渭滨区	45	221.34	67.08	55.31	82.45%
7	太白县	34	106.24	27.43	22.59	82.36%
8	凤县	33	118.56	57.20	46.69	81.63%
9	陇县	35	126.27	58.95	48.05	81.51%
10	陈仓区	50	267.30	95.92	77.35	80.64%
11	岐山县	68	300.53	78.17	60.23	77.05%
12	凤翔县	44	227.94	67.91	50.63	74.55%
序号	县(区)	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	1-9月完成投资(亿元)	完成率(%)
1	太白山旅游区	7	108.9	17	15.85	93.24%
2	关山草原旅游风景区	2	2.6	1.6	1.41	88.13%
3	眉县经开区	6	11.45	6.55	5.58	85.19%
4	天台山风景名胜区	3	30.5	2.45	1.88	76.73%
5	蟠龙高新区	10	71.32	15.14	11.22	74.11%
6	蔡家坡经开区	32	180.28	43.57	31.56	72.44%
7	宝鸡港务区	8	67.84	10.90	7.71	70.73%
8	宝鸡高新区	32	364.1	102.68	72.06	70.18%
9	凤翔高新区	16	161.66	43.8	30.46	69.54%
10	法门文化景区	1	10	1.8	0.14	7.78%

备注：除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。

(二) 各县(区)、开发区项目开工及纳统情况(见下表)

各县(区)、开发区1-9月市级重点项目开工及纳统情况表

序号	县(区)	项目个数	新建项目 个数	已开工 项目个数	开工率(%)	纳统项目 个数
1	眉 县	37	16	16	100.00%	31
2	千阳县	31	22	22	100.00%	30
3	太白县	34	17	17	100.00%	20
4	凤翔县	44	22	21	95.45%	39
5	凤 县	33	22	21	95.45%	18
6	渭滨区	45	22	21	95.45%	42
7	陇 县	35	21	20	95.24%	29
8	扶风县	46	30	28	93.33%	36
9	麟游县	33	23	21	91.30%	23
10	陈仓区	50	27	24	88.89%	39
11	金台区	50	16	14	87.50%	43
12	岐山县	68	43	37	86.05%	59
序号	县(区)	项目个数	新建项目 个数	已开工 项目个数	开工率(%)	纳统项目 个数
1	宝鸡港务区	8	4	4	100.00%	3
2	蟠龙高新区	10	2	2	100.00%	8
3	眉县经开区	6	1	1	100.00%	6
4	太白山旅游区	7	1	1	100.00%	6
5	关山草原旅游风景区	2	2	2	100.00%	2
6	天台山风景名胜区	3	1	1	100.00%	3
7	蔡家坡经开区	32	16	14	87.50%	28
8	凤翔高新区	16	7	6	85.71%	14
9	宝鸡高新区	32	20	14	70.00%	24
10	法门文化景区	1	1	0	0.00%	0
备注: 除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外, 其余开发区项目均包含在所在县区内。						

总体来看，至9月底，在全市上下各级的共同努力下全市重点项目建设进展良好，576个项目中465个项目完成投资超过序时进度，其中：凤翔县土布织染传承基地项目，岐山县西岐太公醋庄建设项目，陇县蒸压加气砌块建设项目，千阳县建筑石料灰岩生产线建设项目，太白县35KV白云驿输变电项目，蟠龙高新区宝鸡方塘高级中学建设项目，渭滨区时代大厦，陈仓区宝成高铁扣配件项目，高新区医用口罩·防护服生产线建设等53个项目已经建成投用。

尽管如此，截止9月底仍有111个项目进展滞后，其中24个项目尚未开工。具体是：凤翔县宝化科技公司异地搬迁项目，岐山县宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、陕汽集团车架项目、华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目、看守所·拘留所建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，扶风县陕西康养运动中心，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目，凤县兴盛现代物流基地建设项目，麟游县通用机场建设项目、普化水库工程，金台区龙泉中学异地迁建项目，渭滨区川陕路小学迁建项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、陆港智慧生态物流园项目，高新区宝鸡钛及新材料产业园区、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目、八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区1#、2#教师公寓，法门文化景区美阳康养城一期项目，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目。

希望各县区及相关部门按照9月29日全市项目建设现场观摩

会上副省长、宝鸡市委书记徐启方同志的讲话精神，讲政治、有作为、敢担当，以高度的政治自觉和强烈责任感，进一步细化目标定位，集中力量补短板、强弱项，以勇立潮头的志向和气魄，努力当好追赶超越排头兵。结合开展“查堵点、破难题，转作风、抓落实”活动，全力以赴打通“堵点”，连接“断点”，祛除“痛点”，破解“难点”，消除“风险点”。大抓项目、大抓招商、大抓环境，精心谋划好“十四五”发展，夯实发展后劲。广大党员干部要讲学习、讲情怀、讲担当、讲效率，进一步凝聚干事创业精气神，为奋力谱写宝鸡新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

各级各部门要切实抓住四季度项目建设的有效期，按照建成项目抓达产达效，开工项目促进度，切实解决项目建设中的难点、堵点问题，紧盯目标任务，倒排工期、强化措施，加速推进重点项目建设。对本年度确实无法开工项目，市重点项目办已经梳理汇总，正在按程序呈送市委、市政府审定，待批准后即可下发调整文件，确保重点项目年度计划不变。对明显低于序时进度的民生类项目，各责任单位要切实查找问题根源，对症下药，积极整改，追赶序时进度，确保年度目标任务圆满完成，为推动全市“六稳”、“六保”工作提供有力支撑。

各县区及有关市级部门在做好今年的重点项目建设工作的同时，要结合习近平总书记来陕视察重要指示精神，按照“三个结合”和“三个把握”、“四个红线”要求，谋划好2021年的重点项目计划和“十四五”重大项目工作，使全市重点项目工作接替有序，为全市经济社会发展提供有力支撑。

送：徐启方市委书记，惠进才市长，刘荣贤常务副市长。

市委办公室，市人大办公室，市政府办公室，市政协办公室。

发：各项目责任单位，各县区发展和改革局，委内各科室，委属各单位。

共印 120 份