

宝内刊字 016 号

发 改 信 息

(重点项目专刊第 4 期)

总第 300 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 5 月 13 日

全市 1-4 月份重点项目建设进展情况

全市各级各部门坚持统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展工作，加压奋进、攻坚克难、只争朝夕、真抓实干，着力解决项目建设中存在的难点、堵点等问题，全力推进重点项目建设。至 4 月底完成投资 350.95 亿元，完成率 31.47%，开工项目 235 个，开工率 76.05%。其中续建项目 267 个，年度计划投资 715.17 亿元，完成投资 240.58 亿元，完成率 33.64%；新建项目 309 个，年度计划投资 399.96 亿元，完成投资 110.37 亿元，完成率 27.60%。

一、市级重点项目

工业项目年度计划投资 326.42 亿元，至 4 月底完成投资

106.48 亿元，占年度计划的 32.62%。其中：兰泵铸件铸造建设等 110 个项目完成率高于序时进度。完成率低于 30%及进度缓慢的项目 72 个，具体是：凤翔县 150 万吨/年甲醇项目二期、陕西柳林酒业提质技改及工业旅游项目、陆港高端装备制造项目配套生活区、陕西柳林酒业生物科技园项目、工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、西凤生物科技项目、年产 8 万吨甲醛 5 万吨甲缩醛生产线扩建项目、新型加砌块生产线项目、动力装置新增脱硫塔项目、精细磷酸盐专用化学品项目，岐山县军民融合产业园区建设项目、商混站生产线建设项目、宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、陕汽集团车架项目，扶风县西部农产品加工基地项目，眉县钛及钛合金高端智能装备生产线建设项目、嘉华汽车橡胶用品制造项目、金石喷射混凝土高端技术服务类系列产品生产线项目、汽车配件锻造生产线项目、广大宏远年产 10 万件汽车零部件生产线项目、年产 50 万平方米特种橡胶地板科研和生产工厂项目、首善汽车配件制造产业园污水处理厂项目、纺织工业园标准化厂房项目、首善汽车配件制造产业园标准化工业厂房建设项目，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目、中环新威生物天然气项目、中航动力分布式能源，千阳县高强度水泥特种杆生产线项目、隆基光伏复合项目，麟游县风电场开发项目、工业循环综合利用项目、清洁煤洗选加工建设项目、园子沟煤矿瓦斯发电项目、节能环保烧结砖项目，金台区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，渭滨区合力叉车

新能源叉车及智能改造项目、18万套工业机器人关节减速器项目、凌云姜谭电子产业园建设项目、机床工具产业园、西部传感器产业园、聚氨酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目、高精度航姿系统产业化项目、航空电子装备生产能力提升改造项目、军民两用应急救援反恐维稳移动通信指挥系统、互联网产业园大数据中心项目、高合金连续管及螺旋焊管智能化改造、铁塔厂物资工贸及三项计划改造项目、互联网大数据平台研发推广项目、高分子材料复合管和连续油管建设项目、5G微基站建设项目、宝鸡青二机床制造有限责任公司改扩建项目、宽频钢轨阻尼减振降噪器，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、中科网络科技研发基地建设项目、力邦制药扩建项目，高新区钛及钛合金军民融合产业园、科技产业园、陆港智能装备产业园、宝鸡科技新城钛及新材料产业园（一期）、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高端装备用钛及钛合金制品全产业链项目、高压开关及新能源产业生产基地、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、可替代进口的高性能航空航天结构件用TC4钛合金新型材料产业化、宝钛集团钛材生产线提升改造项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目、宝鸡综合保税区口岸作业区项目，市国资委白酒数字化工程建设项目，市国资委和凤翔县政府优质凤香型基酒储存项目。

农业项目年度计划投资58.01亿元，至4月底完成投资28.19亿元，占年度计划的48.60%。其中：彪角可食用中药材

特色产业园等 53 个项目完成率高于序时进度。完成率低于 30% 及进度缓慢的项目 5 个，具体是：岐山县富硒小麦全产业链建设项目，麟游县标准化生猪养殖基地建设项目，太白县贝母产业园项目，蟠龙新区宝鸡青禾塬尚田园综合体，市农业局高标准农田建设项目。

文化旅游项目年度计划投资 73.34 亿元，至 4 月底完成投资 21.90 亿元，占年度计划的 29.86%。其中：藏龙山景区等 25 个项目完成率高于序时进度。完成率低于 30% 及进度缓慢的项目 11 个，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，岐山县华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目，凤县紫柏古镇生态旅游开发项目，太白县虢川河生态旅游度假区建设项目（云端生态康养综合体）、颐星太白乐活社区项目、塘口宏方综合体、灵丹庙民俗体验区项目，金台区长乐塬十里荣耀文旅项目、西府里民宿文化艺术村落项目，陈仓区吴山景区开发建设项目。

商贸物流产业项目年度计划投资 116.75 亿元，至 4 月底完成投资 37.70 亿元，占年度计划的 32.29%。其中：中国物流西凤现代物流园等 25 个项目完成率高于序时进度。完成率低于 30% 及进度缓慢的项目 14 个，具体是：扶风县陕西康养运动中心，凤县兴盛现代物流基地建设项目，太白县农业旅游观光体验电子商务中心，金台区新东岭城市综合体项目、盈怀鑫苑大都汇项目、天耀华地 CBD 建设项目，渭滨区新世纪购物中心改扩建、“一城天街”商业街项目、“一城天街”龙石路花鸟鱼

虫专业市场项目、三千城酒街，陈仓区陆港智慧生态物流园项目、高新区新城吾悦广场城市综合体，港务区大明国际酒店用品城项目，市交通局漕运长安智慧物流体系。

交通项目年度计划投资 129.40 亿元，至 4 月底完成投资 35.87 亿元，占年度计划的 27.72%。其中：法门文化景区至七星河国家湿地公园公路等 10 个项目完成率高于序时进度。完成率低 于 30%及进度缓慢的项目 9 个，具体是：市投资集团和凤翔县政府宝鸡机场，陇县省道 514 陇县固关至陕甘交界段公路改建工程，凤县国省干线大中修养护及县乡道路改建项目，麟游县通用机场建设项目，金台区省道 212 宝鸡市区过境公路金台段建设工程，市交通局菏宝高速旬邑至凤翔段、眉县至太白高速公路、麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路。

基础设施项目年度计划投资 340.57 亿元，至 4 月底完成投资 103.25 亿元，占年度计划的 30.32%。其中：凤林家园棚户区改造等 92 个项目完成率高于序时进度。完成率低 于 30%及进度缓慢的项目 65 个，具体是：凤翔县柳林镇客货运站项目，岐山县老旧小区改造小区外配套基础设施项目、岐山县看守所·拘留所建设项目、蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，眉县碧桂园住宅小区建设项目、住房建设项目、滨河新区生态家园建设项目，陇县印象陇州建设项目，千阳县农村人居环境综合整治项目、集中供热改造项目、县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，太白县阅山庭院住宅小区、育馨苑小区项目、集中

供暖提升改造建设项目、金域蓝湾高层住宅楼建设项目、青年路棚户区改造项目（一期）、老旧小区提升改造项目、咀头街二组住宅小区建设、5A级景区县城基础设施配套项目，麟游县招贤煤矿采空区搬迁项目、天然气复线工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、豪城商业综合体项目、轩苑世家商业中心项目、棚户区改造配套基础设施建设项目、新维巷片区棚户区改造项目、水韵尚品项目、盛世广场建设项目、紫汀苑建设项目、群众路片区城中村改造项目、东风路旧城改造项目、长青片区改造项目、玉涧堡片区旧城改造建设项目、卧龙寺南坡村片区城市综合体项目、城市品质提升工程，渭滨区华旗西郡商住项目、文化路片区旧城改造、赵家庄村城中村改造、博大城中央综合楼、银河e时代、姜城堡村（二期）旧城改造项目、福苑荣华公馆、陕建二公司新建路片区改造项目、峪泉路中段棚户区改造项目、智慧康养社区一期项目，陈仓区科技大道东延工程、虢镇城区道路排水及改造提升工程，高新区碧桂园·凤凰城、蓝光雍锦半岛建设项目、八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、南客站广场提升改造工程，港务区金融CBD项目，市投资集团清水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、教育西路改造、世纪锦业锦业府项目、西关立体停车库，宝鸡供电局2020年110千伏电网建设项目，市住建局宝鸡市区集中供热储煤场封闭改造工程、清姜路提升改造工程，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目。

民生项目年度计划投资 46.89 亿元，至 4 月底完成投资 10.68 亿元，占年度计划的 22.78%。其中：教育体育基础设施等 23 个项目完成率高于序时进度。完成率低于 30%及进度缓慢的项目 24 个，具体是：岐山县天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县文化中心项目、职教中心教学楼及改造工程，陇县城关镇东关村六七组安居工程、城区幼儿园建设项目、千阳县中小学校标准化运动场建设项目、人民医院住院楼建设项目、中医医院门诊综合楼建设项目，太白县教育园区附属配套工程，金台区龙泉中学异地迁建项目、宝泰达康养中心项目，渭滨区川陕路小学迁建项目、宝鸡教育产业城，高新区科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区 1#、2#教师公寓，蟠龙新区宝鸡文理学院新校区暨科技创新园区、蟠龙新区第一小学（三迪分校）配套项目、蟠龙新区陕西机电职业技术学院迁建项目，法门文化景区美阳康养城一期项目，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目，市文旅局陕西省第九届艺术节剧场改造项目，市投资集团宝鸡大剧院，宝鸡职业技术学院图书综合楼项目、宝鸡（国际）职业技能实训中心。

生态环保项目年度计划投资 23.74 亿元，至 4 月底完成投资 6.88 亿元，占年度计划的 28.98%。其中：石头河水库扶风县供水等 8 个项目完成率高于序时进度。完成率低于 30%及进度缓慢的项目 6 个，具体是：陇县南峡沟水库项目，千阳县供水提升改造工程，凤县陕西林业集团凤县国家储备林项目，麟游县普化水库工程，市水利局国有标准化砂厂建设、宝鸡市城乡

供水一体化工程。

二、县区及开发区项目进展情况

(一) 各县区项目进展情况 (见下表)

各县(区)1—4月市级重点项目进展情况

县(区)	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
凤翔县	45	229.09	68.81	21.24	30.86%	23	19	82.61%
岐山县	68	300.53	78.17	29.49	37.73%	43	32	74.42%
扶风县	46	268.33	92.26	32.08	34.78%	27	24	88.89%
眉 县	37	214.63	67.84	21.00	30.96%	16	11	68.75%
陇 县	35	126.27	58.95	24.46	41.49%	21	18	85.71%
千阳县	31	100.90	43.29	18.53	42.80%	22	18	81.82%
凤 县	33	118.56	57.20	20.27	35.44%	22	21	95.45%
太白县	34	92.38	26.61	6.27	23.56%	17	11	64.71%
麟游县	33	212.22	61.98	23.25	37.51%	22	13	59.09%
金台区	50	757.42	109.66	27.83	25.38%	15	11	73.33%
渭滨区	46	221.94	67.68	14.09	20.82%	23	17	73.91%
陈仓区	48	260.80	96.92	32.80	33.85%	25	20	80.00%

(二) 各开发区项目进展情况 (见下表)

各开发区 1—4 月市级重点项目进展情况

开发区	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
高新区	32	356.32	102.06	29.93	29.32%	20	11	55.00%
港务区	8	67.84	10.9	3.48	31.93%	4	4	100.00%
蔡家坡经开区	33	183.88	44.77	17.21	38.45%	17	13	76.47%
蟠龙新区	10	71.32	15.14	3.90	25.78%	2	1	50.00%
凤翔县高新区	18	163.31	44.95	11.72	26.06%	9	5	55.56%
眉县经开区	6	11.45	6.55	2.43	37.09%	1	1	100.00%
法门文化景区	1	10.00	1.80	0.03	1.67%	1	0	0.00%
太白山旅游区	7	108.90	17.00	5.84	34.35%	1	1	100.00%
关山草原风景区	2	2.60	1.60	0.70	43.75%	2	2	100.00%
天台山风景区	3	30.50	2.45	0.87	35.35%	1	0	0.00%

备注：除高新区、港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。

总体来看，进入 4 月份，全市各县区各部门，按照中省市坚持稳中求进工作总基调，在做好常态化疫情防控工作的同时，

抓好重点项目建设工作，按照包联帮扶安排，深入项目建设一线，破难题、开良药，继续加速推进复工复产。按照市委常委会关于二季度集中开工的有关要求，陇县、凤县、金台区（含蟠龙新区）、陈仓区、眉县、港务区等县区在四月份组织了二季度重点项目集中开工活动，集中开工项目 150 个，总投资 215 亿元。截至 4 月底全市 346 个重点项目建设高于序时进度，但仍有 74 个新建项目尚未开工。

希望各县区和有关部门，在继续做好常态化疫情防控前提下，紧紧抓住二季度项目建设的黄金期，坚定目标，找准差距，落实责任，齐心协力，加快推进项目建设步伐。对未开工项目，要分析原因、跟踪服务，争取早日开工；对进展缓慢项目，要破解难题，加快推进，争取在短时间内赶上序时进度，为全市经济社会发展注入新动力。