

宝内刊字 016 号

# 发 改 信 息

(重点项目专刊第 5 期)

总第 304 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 6 月 23 日

## 全市 1-5 月份重点项目建设进展情况

进入 5 月份,全市各级各部门继续坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,积极行动,齐心协力,强化措施,夯实责任,破解难题,大力推进重点项目建设工作,持续做好新建项目抓开工,续建项目促进度,全市重点项目建设进展顺利。至 5 月底完成投资 494.83 亿元,完成率 44.37%,开工项目 252 个,开工率 81.55%。其中续建项目 267 个,年度计划投资 715.17 亿元,完成投资 346.06 亿元,完成率 48.39%;新建项目 309 个,年度计划投资 399.96 亿元,完成投资 148.77 亿元,完成率 37.20%。

### 一、市级重点项目

工业项目年度计划投资 326.42 亿元,至 5 月底完成投资

139.65 亿元，占年度计划的 42.78%。其中：兰泵铸件铸造建设等 135 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 56 个，具体是：凤翔县新型加砌块生产线项目、150 万吨/年甲醇项目二期、陕西柳林酒业提质技改及工业旅游项目、陆港高端装备制造项目配套生活区、年产 10 万吨二甲醚及甲醇下游深加工项目、陕西柳林酒业生物科技园项目、精细磷酸盐专用化学品项目、工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、西凤生物科技项目、年产 8 万吨甲醛 5 万吨甲缩醛生产线扩建项目、动力装置新增脱硫塔项目，岐山县军民融合产业园区建设项目、商混站生产线建设项目、宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、陕汽集团车架项目，扶风县创新药物研究基地、西部农产品加工基地项目，眉县嘉华汽车橡胶用品制造项目、金石喷射混凝土高端技术服务类系列产品生产线项目、汽车配件锻造生产线项目、广大宏远年产 10 万件汽车零部件生产线项目、首善汽车配件制造产业园污水处理厂项目、纺织工业园标准化厂房项目、首善汽车配件制造产业园标准化工业厂房建设项目、钛及钛合金高端智能装备生产线建设项目、年产 50 万平方米特种橡胶地板科研和生产工厂项目，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目、中环新威生物天然气项目、中航动力分布式能源，千阳县高强度水泥特种杆生产线项目、隆基光伏复合项目，凤县年产 3 万吨动力锂电池负极专用铜箔项目，麟游县工业循环综合利用项目、清洁煤洗选加工建设项目、节能环保烧结砖项目，金台区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，渭滨区聚氨

酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目、互联网产业园大数据中心项目、高合金连续管及螺旋焊管智能化改造、铁塔厂物资工贸及三项计划改造项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、中科网络科技研发基地建设项目，高新区钛及钛合金军民融合产业园、陆港智能装备产业园、宝鸡科技新城钛及新材料产业园（一期）、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、高档(智能)数控机床产业化项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高端装备用钛及钛合金制品全产业链项目、高压开关及新能源产业生产基地、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、宝钛集团钛材生产线提升改造项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目、宝鸡综合保税区口岸作业区项目。

农业项目年度计划投资 58.01 亿元，至 5 月底完成投资 38.26 亿元，占年度计划的 65.95%。其中：彪角可食用中药材特色产业园等 55 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 3 个，具体是：太白县贝母产业园项目，麟游县标准化生猪养殖基地建设项目，市农业局高标准农田建设项目。

文化旅游项目年度计划投资 73.34 亿元，至 5 月底完成投资 29.12 亿元，占年度计划的 39.71%。其中：藏龙山景区等 25 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 11 个，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，岐山县华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目，凤县紫柏古镇生态旅游开发项目、高速经济带旅游产业项目、羌族文化康养旅游产业融合建设项目、国家级航天精神文化园，

太白县虢川河生态旅游度假区建设项目（云端生态康养综合体）、颐星太白乐活社区项目、灵丹庙民俗体验区项目，陈仓区吴山景区开发建设项目。

**商贸物流产业项目**年度计划投资 116.75 亿元，至 5 月底完成投资 55.44 亿元，占年度计划的 47.49%。其中：中国物流西凤现代物流园等 36 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 7 个，具体是：扶风县陕西康养运动中心，凤县兴盛现代物流基地建设项目，金台区新东岭城市综合体项目，陈仓区陆港智慧生态物流园项目，高新区新城吾悦广场城市综合体，港务区大明国际酒店用品城项目，市交通局漕运长安智慧物流体系。

**交通项目**年度计划投资 129.40 亿元，至 5 月底完成投资 53.98 亿元，占年度计划的 41.72%。其中：法门文化景区至七星河国家湿地公园公路等 12 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 7 个，具体是：市投资集团和凤翔县政府宝鸡机场，陇县省道 514 陇县固关至陕甘交界段公路改建工程，凤县国省干线大中修养护及县乡道路改建项目，麟游县通用机场建设项目，市交通局眉县至太白高速公路、麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路。

**基础设施项目**年度计划投资 340.57 亿元，至 5 月底完成投资 152.33 亿元，占年度计划的 44.73%。其中：凤林家园棚户区改造等 120 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 48 个，具体是：凤翔县柳林镇客货运站项目，岐山县老旧小区改造小区外配套基础设施项目、岐山县看守

所·拘留所建设项目、蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，眉县住房建设项目、滨河新区生态家园建设项目，陇县印象陇州建设项目，千阳县农村人居环境综合整治项目、集中供热改造项目、县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，凤县县城公共停车场建设项目、县城老旧小区改造项目，太白县阅山庭院住宅小区、育馨苑小区项目、集中供暖提升改造建设项目、金城蓝湾高层住宅楼建设项目、青年路棚户区改造项目（一期）、老旧小区提升改造项目、咀头街二组住宅小区建设、5A级景区县城基础设施配套项目，麟游县招贤煤矿采空区搬迁项目、天然气复线工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、南坊新城二期建设项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、新维巷片区棚户区改造项目、长青片区改造项目、卧龙寺南坡村片区城市综合体项目，渭滨区文化路片区旧城改造、姜城堡村（二期）旧城改造项目、陕建二公司新建路片区改造项目、峪泉路中段棚户区改造项目、智慧康养社区一期项目，陈仓区虢镇城区道路排水及改造提升工程，高新区八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、南客站广场提升改造工程，市投资集团清水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、世纪锦业锦业府项目、西关立体停车库，宝鸡供电局2020年110千伏电网建设项目，市住建局市区桥梁工程、宝鸡市区集中供热储煤场封闭改造工程、清姜路提升改造工程，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目。

民生项目年度计划投资46.89亿元，至5月底完成投资

16.22 亿元，占年度计划的 34.59%。其中：教育体育基础设施等 24 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 22 个，具体是：凤翔县县医院 3 号住院楼项目，岐山县天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县文化中心项目，陇县城关镇东关村六七组安居工程、城区幼儿园建设项目，千阳县中小学校标准化运动场建设项目、中医医院门诊综合楼建设项目，凤县医院医技综合楼，太白县教育园区附属配套工程，金台区龙泉中学异地迁建项目、宝泰达康养中心项目，渭滨区川陕路小学迁建项目、宝鸡教育产业城，高新区科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区 1#、2#教师公寓，港务区宝鸡中心医院港务区分院项目，蟠龙新区宝鸡文理学院新校区暨科技创新园区、陕西机电职业技术学院迁建项目，法门文化景区美阳康养城一期项目，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目，宝鸡职业技术学院图书综合楼项目、宝鸡（国际）职业技能实训中心。

生态环保项目年度计划投资 23.74 亿元，至 5 月底完成投资 9.83 亿元，占年度计划的 41.41%。其中：石头河水库扶风县供水等 11 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 4 个，具体是：陇县南峡沟水库项目，千阳县供水提升改造工程，凤县陕西林业集团凤县国家储备林项目，麟游县普化水库工程。

## 二、县区及开发区项目进展情况

### （一）各县区项目进展情况（见下表）

### 各县（区）1—5月市级重点项目进展情况

县(区)	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
凤翔县	45	229.09	68.81	28.16	40.92%	23	18	78.26%
岐山县	68	300.53	78.17	36.16	46.26%	43	35	81.40%
扶风县	46	268.33	92.26	39.73	43.06%	27	24	88.89%
眉县	37	214.63	67.84	28.69	42.29%	16	11	68.75%
陇县	35	126.27	58.95	27.36	46.41%	21	19	90.48%
千阳县	31	100.90	43.29	20.52	47.40%	22	19	86.36%
凤县	33	118.56	57.20	25.54	44.65%	22	21	95.45%
太白县	34	92.38	26.61	11.09	41.68%	17	12	70.59%
麟游县	33	212.22	61.98	29.24	47.18%	23	19	82.61%
金台区	50	757.42	109.66	51.51	46.97%	15	13	86.67%
渭滨区	46	221.94	67.68	28.34	41.87%	23	18	78.26%
陈仓区	48	260.80	96.92	41.42	42.74%	25	22	88.00%

### (二) 各开发区项目进展情况 (见下表)

#### 各开发区1—5月市级重点项目进展情况

开发区	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	完成投资(亿元)	完成率(%)	新建项目	已开工项目	开工率(%)
高新区	32	356.32	102.06	44.14	43.25%	20	13	65.00%
港务区	8	67.84	10.9	4.78	43.85%	4	4	100.00%
蔡家坡经开区	33	183.88	44.77	19.74	44.09%	17	13	76.47%
蟠龙新区	10	71.32	15.14	6.05	39.96%	2	2	100.00%
凤翔县高新区	18	163.31	44.95	15.92	35.42%	9	4	44.44%
眉县经开区	6	11.45	6.55	2.90	44.27%	1	1	100.00%
法门文化景区	1	10.00	1.80	0.05	2.78%	1	0	0.00%
太白山旅游区	7	108.90	17.00	7.90	46.47%	1	1	100.00%
关山草原风景区	2	2.60	1.60	0.86	53.75%	2	2	100.00%
天台山风景区	3	30.50	2.45	1.04	42.45%	1	0	0.00%

备注：除高新区、港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。

总体来看，至5月底，全市各县区各部门坚持做好疫情防控工作的同时，抓好重点项目建设工作，在全市上下各级的共同努力下，重点项目建设进展顺利，576个市级重点项目中418个投资超过序时进度。

按照第11次市委常委会关于二季度集中开工的有关要求，截至5月底已经有：陇县、凤县、金台区（含蟠龙新区）、陈仓区、眉县、港务区等县区组织了二季度重点项目集中开工活动，集中开工项目160个，总投资259亿元。各包联帮扶指导组、工作组及包联帮扶领导干部，继续下到县区，深入项目建设一线，指导县区项目建设工作，研究解决项目建设中存在的困难和问题，针对问题制定措施协调解决，强力推进复工复产。

尽管如此，截至5月底全市仍有57个新建项目尚未开工。希望各县区和有关部门，在继续做好常态化疫情防控前提下，抓住项目建设的黄金期，高度重视，加快推进项目建设步伐，并切实做好项目进展报送工作。对未开工项目，要加快前期工作力度，采取有力措施，争取提早开工建设。对进展滞后的项目，要分析原因，破解难题，强力推进，加速建设，争取尽快赶上序时进度，为全市经济社会发展助力。

---

送：徐启方市委书记，惠进才市长，刘荣贤常务副市长。

市委办公室，市人大常委会办公室，市政府办公室，市政协办公室。

发：各项目责任单位，各县区发展和改革局，委内各科室，委属各单位。

---

共印120份