

宝内刊字 016 号

发 改 信 息

(重点项目专刊第 10 期)

总第 325 期

宝鸡市发展和改革委员会

2020 年 11 月 16 日

全市 1-10 月份重点项目建设进展情况

今年以来，市委、市政府坚持统筹疫情防控和经济社会发展，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，始终把项目建设放在突出位置加快推进。市领导带头谋项目、抓项目、推项目，10月8日邀请省发改委张晓光主任一行，莅临宝鸡调研指导重大项目建设、重点产业发展和“十四五”规划编制等工作，指导我市围绕优势补短板，建链、强链、补链，科学谋划重大项目。各级各部门紧盯年度目标任务，持续发力促投资、稳增长、抓项目，全市重点项目建设加速推进。至10月底完成投资970.37亿元，完成率87.02%，开工项目290个，开工率92.65%。其中续建项目263个，年度计划投资710.19亿元，完成投资666.36亿元，完成率93.83%；新建项目313个，年度计划投资404.98亿元，完成投资304.01亿元，完成率75.07%。

一、市级重点项目

工业项目年度计划投资 328.04 亿元，至 10 月底完成投资 275.08 亿元，占年度计划的 83.86%。其中：陕汽宝鸡工厂迁建等 154 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 36 个，具体是：凤翔县新型加砌块生产线项目、白酒灌装·包装生产线项目、150 万吨/年甲醇项目二期、陆港高端装备制造项目配套生活区、年产 10 万吨二甲醚及甲醇下游深加工项目、精细磷酸盐专用化学品项目、工业气体建设项目、宝化科技公司异地搬迁项目、年产 8 万吨甲醛 5 万吨甲缩醛生产线扩建项目、动力装置新增脱硫塔项目，岐山县宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、红心科技有限公司高铁刹车片生产线建设项目、年产 30 万辆份汽车零部件产业新基地项目、医疗设备研发项目、陕汽集团车架项目，眉县纺织工业园标准化厂房项目、首善汽车配件制造产业园标准化工业厂房建设项目，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目、中环新威生物天然气项目，千阳县高强度水泥特种杆生产线项目、千阳县隆基光伏复合项目，凤县年产 3 万吨动力锂电池负极专用铜箔项目，麟游县工业循环综合利用项目，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目，渭滨区聚氨酯绝热管道生产基地宝鸡分公司项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、力邦制药扩建项目、中科网络科技研发基地建设项目，高新区科技产业园、陆港智能装备产业园、宝鸡钛及新材料产业园区、宝鸡力兴钛及钛合金航空新材料产业园项目、钛镍管材及电催化氧化水处理设备生产线建设项目、高压开关及新能源产业生产基地、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目。

农业项目年度计划投资 58.01 亿元，至 10 月底完成投资 57.2 亿元，占年度计划的 98.6%。其中：千湖林海建设等 57 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 1 个，凤翔县彪角可食用中药材特色产业园项目。

文化旅游项目年度计划投资 68.84 亿元，至 10 月底完成投资 62.06 亿元，占年度计划的 90.15%。其中：张载文化园建设等 31 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 5 个，具体是：凤翔县雍城湖湿地建设项目，岐山县华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目，太白县灵丹庙民俗体验区项目、翠矶生态文旅城项目（一期）。

商贸物流项目年度计划投资 116.75 亿元，至 10 月底完成投资 101.93 亿元，占年度计划的 87.31%。其中：中国物流西凤现代物流园等 39 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 4 个，具体是：扶风县陕西康养运动中心，凤县兴盛现代物流基地建设项目，陈仓区陆港智慧生态物流园项目，市交通局漕运长安智慧物流体系。

交通项目年度计划投资 129.40 亿元，至 10 月底完成投资 117.37 亿元，占年度计划的 90.7%。其中：银昆高速宝鸡至坪坎段等 13 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 6 个，具体是：市投资集团和凤翔县政府宝鸡机场，麟游县通用机场建设项目，市交通局 G342 蒲村至马家镇公路、眉县至太白高速公路、麟游至法门寺高速公路、眉县经岐山至凤翔高速公路。

基础设施项目年度计划投资 343.49 亿元，至 10 月底完成投资 300.93 亿元，占年度计划的 87.61%。其中：凤林家园棚户区改造等 137 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 32 个，具体是：凤翔县柳林镇客货运站项目，岐山县看守所·拘留所建设项目、蔡家坡五丈原污水处理厂及配套污水管网建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，扶风县绛帐镇棚户区改造和安置房项目，眉县滨河新区生态家园建设项目，千阳县县城污水处理厂提升改造项目、县城提升改造项目，太白县阅山庭院住宅小区、金城蓝湾高层住宅楼建设项目、老旧小区提升改造项目，麟游县天然气复线

工程、九成宫镇峡口新区住宅商业综合开发项目、南坊新城二期建设项目、陕果麟游大厦建设项目，金台区蟠高快线（斗中路高架快速路）建设项目、长青片区改造项目、卧龙寺南坡村片区城市综合体项目，陈仓区科技大道东延工程、虢镇车站片区棚户区改造项目，高新区八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目，宝鸡港务区会展中心南片区道路基础设施项目、金融 CBD 项目，市执法局宝鸡市生活垃圾处理项目，市住建局市区桥梁工程，市商务局经一路步行街提升改造项目，市投资集团清水湾旧城改造项目、行政大道东延项目、教育西路改造、世纪锦业锦业府项目、西关立体停车库，宝鸡供电局 110 千伏电网建设项目。

民生项目年度计划投资 46.89 亿元，至 10 月底完成投资 34.77 亿元，占年度计划的 74.15%。其中：**教育体育基础设施等 30 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 16 个**，具体是：凤翔县医院 3 号住院楼项目，岐山县天柱山城市公益性公墓及配套设施建设项目，扶风县文化中心项目，千阳县中医医院门诊综合楼建设项目，凤县医院医技综合楼，太白县教育园区附属配套工程，金台区龙泉中学异地迁建项目、宝泰达康养中心项目，渭滨区川陕路小学迁建项目，高新区科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区 1#、2# 教师公寓，港务区宝鸡中心医院港务区分院项目，法门文化景区美阳康养城一期项目，蟠龙高新区宝鸡文理学院新校区暨科技创新园区，市卫健委宝鸡市中医医院分院建设项目，宝鸡职业技术学院图书综合楼项目。

生态环保项目年度计划投资 23.75 亿元，至 10 月底完成投资 21.03 亿元，占年度计划的 88.55%。其中：**石头河水库扶风县供水等 12 个项目完成率高于序时进度。完成率低于序时进度及进度缓慢的项目 3 个**，具体是：陇县南峡沟水库项目，太白县龙王河水库工程，麟游县普化水库工程。

二、县（区）及开发区项目进展情况

(一) 各县(区)、开发区项目投资完成情况(见下表)
各县(区)、开发区1-10月市级重点项目投资完成情况表

序号	县(区)	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	1-10月完成投资(亿元)	完成率(%)
1	麟游县	33	212.22	61.98	56.86	91.74%
2	金台区	50	754.92	108.66	99.66	91.72%
3	凤县	33	118.56	57.20	52.41	91.63%
4	太白县	34	106.24	27.43	25.09	91.47%
5	千阳县	31	100.90	43.29	38.97	90.02%
6	扶风县	46	268.33	92.26	81.77	88.63%
7	陈仓区	49	264.80	94.92	83.24	87.69%
8	渭滨区	45	221.34	67.08	58.69	87.49%
9	陇县	35	126.27	58.95	51.46	87.29%
10	眉县	37	214.63	67.84	59.08	87.08%
11	凤翔县	44	227.94	67.91	56.53	83.24%
12	岐山县	68	300.53	78.17	64.09	81.99%
序号	开发区	项目个数	总投资(亿元)	年度计划投资(亿元)	1-10月完成投资(亿元)	完成率(%)
1	太白山旅游区	7	108.9	17	16.68	98.12%
2	关山草原旅游风景区	2	2.6	1.6	1.5	93.75%
3	眉县经开区	6	11.45	6.55	5.8	88.55%
4	天台山风景名胜区	3	30.5	2.45	2.05	83.67%
5	蟠龙高新区	10	71.32	15.14	12.48	82.43%
6	蔡家坡经开区	32	180.28	43.57	34.59	79.39%
7	凤翔高新区	16	161.66	43.8	34.64	79.09%
8	宝鸡高新区	32	364.1	102.68	78.76	76.70%
9	宝鸡港务区	8	67.84	10.9	8.14	74.68%
10	法门文化景区	1	10.00	1.80	0.15	8.33%

备注：除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外，其余开发区项目均包含在所在县区内。

(二) 各县(区)、开发区项目开工及纳统情况(见下表)
各县(区)、开发区1-10月市级重点项目开工及纳统情况表

序号	县(区)	项目个数	新建项目 个数	已开工 项目个数	开工率(%)	纳统项目 个数
1	眉 县	37	16	16	100.00%	31
2	千阳县	31	22	22	100.00%	30
3	太白县	34	17	17	100.00%	20
4	凤翔县	44	22	21	95.45%	39
5	凤 县	33	22	21	95.45%	19
6	渭滨区	45	22	21	95.45%	42
7	陇 县	35	21	20	95.24%	31
8	扶风县	46	30	28	93.33%	36
9	陈仓区	49	26	24	92.31%	39
10	麟游县	33	23	21	91.30%	27
11	金台区	50	16	14	87.50%	43
12	岐山县	68	43	37	86.05%	59
序号	开发区	项目个数	新建项目 个数	已开工项 目个数	开工率(%)	纳统项目 个数
1	宝鸡港务区	8	4	4	100.00%	3
2	蟠龙高新区	10	2	2	100.00%	8
3	眉县经开区	6	1	1	100.00%	6
4	太白山旅游区	7	1	1	100.00%	6
5	关山草原旅游风景区	2	2	2	100.00%	2
6	天台山风景名胜區	3	1	1	100.00%	3
7	蔡家坡经开区	32	16	14	87.50%	28
8	凤翔高新区	16	7	6	85.71%	14
9	宝鸡高新区	32	20	14	70.00%	24
10	法门文化景区	1	1	0	0.00%	0
备注: 除宝鸡高新区、宝鸡港务区项目外, 其余开发区项目均包含在所在县区内。						

总体来看，至10月底，在全市上下各级的共同努力下全市重点项目建设进展良好，576个项目中473个项目完成投资超过序时进度，其中：凤翔县土布织染传承基地项目，岐山县西岐太公醋庄建设项目，陇县蒸压加气砌块建设项目，千阳县建筑石料灰岩生产线建设项目，太白县35KV白云驿输变电项目，蟠龙高新区中共宝鸡市委党校（宝鸡市行政学院）搬迁工程项目，渭滨区时代大厦，陈仓区宝成高铁扣配件项目，高新区医用口罩·防护服生产线建设项目，市交通局太白至凤县（陕甘界）高速公路，市投资集团宝鸡大剧院等65个项目已经建成投用。

尽管如此，截止10月底仍有103个项目进展滞后，其中23个项目尚未开工。具体是：岐山县宝鸡圣俊汽车零部件生产项目、陕汽集团车架项目、华夏根脉历史文化园区建设项目、五二三文化创意产业园项目、看守所·拘留所建设项目、蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目，扶风县陕西康养运动中心，陇县金风科技河北分散式风力发电一期项目，凤县兴盛现代物流基地建设项目，麟游县通用机场建设项目、普化水库工程，金台区龙泉中学异地迁建项目，渭滨区川陕路小学迁建项目，陈仓区轨工产业核心能力建设暨宝鸡时代提质增能项目、陆港智慧生态物流园项目，高新区宝鸡钛及新材料产业园区、钛谷稀有金属高端装备制造工业园项目、法士特铝合金变速器轻量化配套项目、八鱼镇孙家滩村棚户区改造项目、科技新城三级综合医院、宝鸡文理学院高新校区1#、2#教师公寓，法门文化景区美阳康养城一期项目，金台区和陈仓区龙钢集团宝鸡轧钢有限公司整体搬迁项目。

希望各县区及相关部门结合开展“查堵点、破难题，转作风、抓落实”活动，大抓项目、大抓招商、大抓环境，精心谋划好“十四五”发展，夯实发展后劲。切实抓住四季度项目建设的有效期，继续按照建成项目抓达产达效，开工项目促进度，

紧盯目标任务，倒排工期、强化措施，强力推进重点项目建设。对本年度确实无法开工项目，经市委、市政府审定后批准调整，尽早赶上全年目标任务。对明显低于序时进度的民生类项目，各责任单位要继续强措施、优服务、抓保障、促进度，确保年度目标任务圆满完成。

各县区、市级部门在做好今年的重点项目建设工作同时，要高度重视2021年市级重点项目征集工作和“十四五”重大项目谋划工作，结合习近平总书记来陕视察重要指示精神，按照《关于征集2021年市级重点项目的通知》要求，围绕中省各项决策部署和重点扶持领域，结合自身优势，精心包装谋划2021年市级重点项目和“十四五”规划重大项目，抓紧时间上报市重点项目办，为我市重点项目工作接替有序和经济社会发展奠定坚实基础。

送：徐启方市委书记，惠进才市长，刘荣贤常务副市长。

市委办公室，市人大办公室，市政府办公室，市政协办公室。

发：各项目责任单位，各县区发展和改革局，委内各科室，委属各单位。

共印120份